

AUXILIAR DE OBRAS

CUENTA CON:
*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FORMAL (05-Junio-2020)

CONTRATO:	PRODDER-CESPM-2019-015-OP-LP		
OBRA:	REPOSICIÓN DE 5,064 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROGRESO; LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3,576 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 1,473 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y 18 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.		
No. de Obra:	Programa:	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER 2019)	

Importe Autorizado:	6,800,804.00	Contratado:	5,361,125.83
Federal	3,400,402.00	Conv. Mod. 1:	5,001,156.73
Organismo	3,400,402.00	Ejercido:	5,001,156.73
		Saldo:	-

Anticipo	2,680,562.92	50%
Amortizado	2,680,562.93	
Saldo	(0.01)	

Avance	
Físico	Financiero
100.00%	100.00%

Fecha de Contrato:	
Fecha de Inicio:	29 de febrero de 2020
Fecha de Termino:	07 de mayo de 2020

EJERCIDO 2020						IMPORTE ESTIMADO			AMORTIZACIÓN ANTICIPO		DEDUCCIONES				RETENCIÓN	DEVOLUCION	TOTAL A PAGAR	FECHA DE PAGO	
FECHA DE AUTORIZACIÓN	ESTIMACIÓN No.	PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA FACTURA	FACTURA No.	SIN IVA	IVA 8%	CON IVA	SIN IVA	CON IVA	SUBTOTAL	SEFUPU	CMIC	ICIC					DIF
		DEL	AL																
25-feb-20	Anticipo			21-feb-20	D 650		-	-	2,482,002.70	2,680,562.92	2,680,562.92		-	-	-				
13-mar-20	Est. no. 1	01-mar-20	06-mar-20	11-mar-20	D 659	630,395.38	50,431.63	680,827.01	315,197.69	340,413.51	340,413.50	3,151.98	630.40	1,260.79	1,260.79	2,680,562.92			
02-abr-20	Est. no. 2	02-mar-20	20-mar-20	27-mar-20	D 667	434,566.51	34,765.32	469,331.83	217,283.26	234,665.92	234,665.91	2,172.83	434.57	869.13	869.13	334,109.54			
17-abr-20	Est. No. 3	21-mar-20	31-mar-20	16-abr-20	D 672	1,025,686.44	82,054.92	1,107,741.36	512,843.22	553,870.68	553,870.68	5,128.43	1,025.69	2,051.37	2,051.37	230,320.25			
18-may-20	Est. No. 4	01-abr-20	30-abr-20	30-abr-20	D 679	2,540,052.34	203,204.19	2,743,256.53	1,436,678.54	1,551,612.82	1,191,643.71	12,700.26	2,540.05	5,080.10	5,080.10	543,613.82			
																	1,166,243.20	22-may-20	
TOTALES						4,630,700.67	370,456.06	5,001,156.73	2,482,002.71	2,680,562.93	5,001,156.72	23,153.50	4,630.71	9,261.39	9,261.39	-	-	4,954,849.73	