



**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI**  
**SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS**

**RECIBO DE ESTIMACIONES**

FECHA

26/03/2021

RECIBO No.

3

\$158,048.04

RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESPM, UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA COLONIA ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:  
 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.)

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:  
 OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.  
3

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
18/03/2021 AL 24/03/2021

**DATOS DE CONTRATACIÓN**

Fecha de Firma	Número de Contrato	Monto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto de Anticipo
03/03/2021	RP-CAN-01-2021-OP-13	735,551.11	04/03/2021	02/04/2021	\$0.00

REGISTRO CONTRATISTA
REG.FED. DE CAUSANTES FUSV870422LU6
R.P.C.E.
INFONAVIT Z3228838101
I.M.S.S. Z3228838101

LIQUIDACIONES	
Importe de Estimación =	146,771.60
IVA =	11,741.73
SUMA = \$	158,513.33
DEDUCCIONES	
AMORTIZACION ANTICIPO S/I.V.A.	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	0.00
SEFUPU	.00
MULTAS O RETENCIONES	6,988.73
	0.00
SUMA DE DEDUCCIONES= \$	6,988.73
DEVOLUCION RETENCION	6,493.44
SUMA DE DEVOLUCIONES= \$	6,493.44
<b>BUENO POR = \$</b>	<b>158,048.04</b>

Amortización Anticipo c/I.V.A.	0.00	Esta Estimación	158,513.33
Acumulado Anterior Amort.	0.00	Acumulado Anterior	201,247.66
Acumulado Total Amort.	0.00	Acumulado Total	359,780.99
Monto del Anticipo	0.00	Según Contrato	735,551.11
SALDOS			
Por Amortizar	0.00	Del Monto Contratado	375,790.12

VICTOR JESUS FUENTES SEMENTAL  
CONTRATISTA

VICTOR ANTONIO VALENZUELA MARTINEZ  
COORD. DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

MARTÍN RODRÍGUEZ MORENO  
JEFE DEPARTAMENTO DE OBRAS

*JF*



Lugar y fecha

Departamento de Obras  
Oficina de Construcción  
DOCN-0936-21  
Folio 382336  
Mexicali, B. C., a 26 de marzo de 2021

**CESPMM**

COMISIÓN ESTADAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MICHOACÁN

1/2

Asunto: Retención por incumplimiento  
del programa de obra.

Ing. Víctor Jesús Fuentes Simental  
Persona Física  
Privada Mar Azul No. 3862  
Fracc. Coral Maya C.P. 21376  
Mexicali, Baja California.

Con relación al contrato de obra pública No. RP-CAN-01-2021-OP-13, el cual tenemos celebrado con su representada para la ejecución de la obra denominada "Retiro de material de desperdicio (tierra y escombros) de las obras realizadas por CESPMM, ubicado en la Zona Comercial IV para ser trasladado a las Lagunas de Oxidación en la Colonia Zaragoza, de la ciudad de Mexicali, Baja California", por este medio le informo lo siguiente:

Con base a lo establecido en la Cláusula Octava "Penas Convencionales" por incumplimiento de programa (Fracción II), del referido contrato de obra, es procedente aplicarle una Tercera Retención por el importe de \$ 6,958.73 M.N. (Seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos con 73/100 Moneda Nacional) sin IVA, informándole que el Avance programado al día 24 de marzo de 2021 es del 69.35 % y el Avance real es del 48.91 %, existiendo un retraso del 20.44 %.

El importe anteriormente señalado de la sanción, se determinó de la siguiente manera:

- La fecha de revisión del programa (Elaboración Acta Circunstanciada) fue el día 24 de marzo de 2021.
- Se anexa conceptos de obra con cálculo de volúmenes de los trabajos ejecutados al día 24 de marzo de 2021, resultando el importe total ejercido a esta fecha.

#### Cláusula Octava: Penas Convencionales; Fracción II

Retener el total del 5% de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse conforme al programa, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente; si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer una retención, su importe se aplicará a favor de "la Contratante", como sanción por el retardo del cumplimiento de las obligaciones a cargo de "el Contratista".

#### Cálculo de retención:

Importe de los trabajos que debieron ejecutarse al día 24 de marzo de 2021 (según programa de obra de contrato): \$ 472,286.72 (Cuatrocientos setenta y dos mil doscientos ochenta y seis pesos con 72/100 Moneda Nacional) sin IVA.

**BAJA CALIFORNIA**

GOBIERNO DEL ESTADO



**CESPM**  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÉXICO

Area  
Oficio  
Folio

Departamento de Obras  
Oficina de Construcción  
DOCN-0936-21  
382336

Lugar y fecha

Mexicali, B.C., a 26 de marzo de 2021


Importe de los trabajos realmente ejecutados al día 24 de marzo de 2021 (según Acta Circunstanciada de fecha 24 de marzo de 2021): \$ 333,112.03 (Trescientos treinta y tres mil ciento doce pesos con 03/100 Moneda Nacional) sin IVA.


Retención = (Importe programado al 24 de marzo de 2021 – Importe real ejecutado al 24 de marzo de 2021) multiplicado por el 5%.

Retención = \$ 472,286.72 M.N. - \$ 333,112.03 M.N. = \$ 139,174.69 M.N. (5%)  
= \$ 6,958.73 M.N. sin IVA

Sin más por el momento, me despido.

Ateptamente

  
Ing. Martín Rodríguez Moreno  
Jefe de Obras de CESP



C.C.P.-  
Ing. Luis Mateo Andrade Espinosa, Jefe de Control de Obras.  
Ing. Víctor Antonio Valenzuela Martínez, Coordinador de supervisión de Construcción.  
Ing. Humberto Miranda Zazueta, Residente de obra.  
MRM/VAV/MLcc\*

# BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI**  
**SUBDIRECCIÓN DE OBRAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN**

Acta circunstanciada #3 (Retención por incumplimiento del programa de obra) según fracción II de la cláusula Octava de contrato)

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 10:00 hrs del día 24 de marzo de 2021, los suscritos nos constituimos en la obra: "RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESP, UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COLONIA ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA", correspondiente al contrato de obra pública número No. RP-CAN-01-2021-OP-13, encontrándose diferencias en el avance físico de dicha obra, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera.

Avance programado es del 69.35 % y Avance Real es del 48.91 %

Importe total de los trabajos programados: \$ 472,286.72 M.N. sin iva.

Importe total de los trabajos real ejecutado: \$ 333,112.03 M.N. sin iva.

Diferencia de lo ejecutado contra lo programado: \$ 139,174.69 M.N. sin iva.

Siendo las 12:00 hrs, se da por concluida la presente acta, firmando para constancia y de conformidad los que en este acto comparecen.

Comisión Estatal de Servicios  
Públicos de Mexicali

CONTRATISTA



Ing. Humberto Miranda Zazueta  
Residente de Supervisión de Obra CESP



Ing. Víctor Jesús Fuentes Simental  
Persona Física



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION  
CATALOGO DE CONCEPTOS

BAJA CALIFORNIA



OBRA: RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESPM,  
UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COLONIA  
ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

CONTRATO : RP-CAN-01-2021-OP-13

CONTRATISTA: VICTOR JESUS FUENTES SIEMENTAL

RETENCION # 3
REAL EJECUTADO
AL 24 MARZO 2021

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0010	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO DE TIERRA Y ESCOMBRO, LOCALIZADO EN LA ZONA IV DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI, Y EL CUAL SE DEPOSITARÁ EN LA COLONIA ZARAGOZA, VOLUMEN DE MATERIAL MEDIDO EN CAMION.	PZA	5,887.86	99.17	681,065.84	3,399.00	339,112.03
<b>RESUMEN</b>							
			<b>SUBTOTAL</b>		681,065.84		

<b>SUBTOTAL</b>	681,065.84	339,112.03
SUBTOTAL	681,065.84	26,648.96
IIVA 8%	54,485.27	139,174.69
<b>TOTAL</b>	<b>735,551.11</b>	<b>359,760.99</b>

AVANCE FISICO PROGRAMADO	23.52
AVANCE FISICO REAL	48.91
AVANCE EN IMPORTE PROGRAMADO	472,286.12
AVANCE EN IMPORTE REAL	333,112.03
DIFERENCIA	139,174.69
RETENCION DEL 5% AL 10 DE MARZO DE 2021	6,958.73

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



# COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

## SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

### RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de 1

Día/Mes/Año

26/MARZO/2021

Contrato No.: RP-CAN-01-2021-OP-I3

Contratista: VÍCTOR JESÚS FUENTES SIMENTAL

Obra: RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESP, UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA COLONIA ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

Estimación No.

3

3

Periodo de Estimación:

18 DE MARZO DEL 2021

AL

24 DE MARZO DEL 2021

Número	Concepto	Unidad	Cantidades de Obra			Precio Unitario	Importe
			Proyecto	Hasta esta Estimación	Hasta Est. Anterior		

Total por Colonia: 146,771.60

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$146,771.60

0010	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECÁNICO DE TIERRA Y ESCOMBRO, LOCALIZADO EN LA ZONA IV DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, Y EL CUAL SE DEPOSITARÁ EN LA COLONIA ZARAGOZA, VOLUMEN DE MATERIAL MEDIDO EN CAMIÓN.	M3	6,867.66	3,359.00	1,879.00	1,480.00	99.17	146,771.60
------	--	----	----------	----------	----------	----------	-------	------------

Subtotal: 146,771.60

I.V.A.: 11,741.73

Total: 158,513.33

VÍCTOR JESÚS FUENTES SIMENTAL

Contratista

VICTOR ANTONIO VALENZUELA MARTINEZ

Coordinador

HUMBERTO MIRANDA ZAZUETA

Supervisor



**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI**  
**SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS**  
**RECIBO DE ESTIMACIONES**

FECHA

22/03/2021

RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESP, UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA COLONIA ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

RECIBO No.

2

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:  
 ( CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.)

\$131,784.44

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:  
 OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.  
2

PERIODO DE EJECUCIÓN:  
11/03/2021 AL 17/03/2021

**DATOS DE CONTRATACIÓN**

Fecha de Firma	Número de Contrato	Monto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto de Anticipo
03/03/2021	RP-CAN-01-2021-OP-13	735,551.11	04/03/2021	02/04/2021	\$0.00

REGISTRO CONTRATISTA
REG.FEO. DE CAUSANTES FUSV870422LU6
R.P.C.E.
INFONAVIT Z3228838101
I.M.S.S. Z3228838101

LIQUIDACIONES	
Importe de Estimación =	125,350.88
I V A =	10,028.07
SUMA = \$	135,378.95
DEDUCCIONES	
AMORTIZACION ANTICIPO \$/I.V.A.	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	0.00
SEFUPU	.00
MULTAS O RETENCIONES	6,493.44
	0.00
SUMA DE DEDUCCIONES=\$	6,493.44
DEVOLUCION RETENCION	2,898.93
SUMA DE DEVOLUCIONES=\$	2,898.93


BUENO POR = \$ 131,784.44

Amortización Anticipo c/I.V.A.	Esta Estimación
0.00	135,378.95
Acumulado Anterior Amort.	Acumulado Anterior
0.00	65,868.71
Acumulado Total Amort.	Acumulado Total
0.00	201,247.66
Monto del Anticipo	Según Contrato
0.00	735,551.11
SALDOS	
Por Amortizar	Del Monto Contratado
0.00	534,303.45

VICTOR JESUS FUENTES SIMENTAL  
CONTRATISTA

VICTOR ANTONIO VALENZUELA MARTINEZ  
COORD. DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

MARTÍN RODRIGUEZ MORENO  
JEFE DEPARTAMENTO DE OBRAS



Lugar y fecha

Departamento de Obras  
Oficina de Construcción

Oficio

DOCN-0868-21

Folio

381900

Mexicali, B. C., a 17 de marzo de 2021

**CESPM**  
COMISIÓN ESTADAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

1/2

Asunto: Retención por incumplimiento del programa de obra.

Ing. Víctor Jesús Fuentes Simental  
Persona Física  
Privada Mar Azul No. 3862  
Fracc. Corral Maya C.P. 21376  
Mexicali, Baja California.

Con relación al contrato de obra pública No. RP-CAN-01-2021-OP-13, el cual tenemos celebrado con su representada para la ejecución de la obra denominada "Retiro de material de desperdicio (tierra y escombros) de las obras realizadas por CESP, ubicado en la Zona Comercial IV para ser trasladado a las Lagunas de Oxidación en la Colonia Zaragoza, de la ciudad de Mexicali, Baja California", por este medio le informo lo siguiente:

Con base a lo establecido en la Cláusula Octava "Penas Convencionales" por incumplimiento de programa (Fracción II), del referido contrato de obra, es procedente aplicarle una Segunda Retención por el importe de \$ 6,493,44 M.N. (Seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos con 44/100 Moneda Nacional) sin IVA, informándole que el Avance programado al día 17 de marzo de 2021 es del 46.43 % y el Avance real es del 26.74 %, existiendo un retraso del 19.69 %.

El importe anteriormente señalado de la sanción, se determinó de la siguiente manera:

- La fecha de revisión del programa (Elaboración Acta Circunstanciada) fue el día 17 de marzo de 2021.
- Se anexa conceptos de obra con cálculo de volúmenes de los trabajos ejecutados al día 17 de marzo de 2021, resultando el importe total ejercido a esta fecha.

Cláusula Octava: Penas Convencionales; Fracción II

Retener el total del 5% de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse conforme al programa, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que correspondiente a fin de que la retención total sea la procedente; si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer una retención, su importe se aplicará a favor de "la Contratante", como sanción por el retardo del cumplimiento de las obligaciones a cargo de "el Contratista".

Cálculo de retención:


Importe de los trabajos que debieron ejecutarse al día 17 de marzo de 2021 (según programa de obra de contrato): \$ 316,209.13 (Trescientos dieciséis mil doscientos nueve pesos con 13/100 Moneda Nacional) sin IVA.

**BAJA CALIFORNIA**

GOBIERNO DEL ESTADO

Calle Río Simulca #1399, Col. Vallarta, C.P. 21270, Mexicali, Baja California, México. www.cespm.gob.mx.

Ing. Víctor Fuentes Simental  
17/03/2021



**CESPAM**  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

Lugar y fecha

Oficio  
Folio

Departamento de Obras  
Oficina de Construcción  
DOCN-0868-21

381900

Mexicali, B.C., a 17 de marzo de 2021


Importe de los trabajos realmente ejecutados al día 17 de marzo de 2021 (según Acta Circunstanciada de fecha 17 de marzo de 2021): \$ 186,340.43 (Ciento ochenta y seis mil trescientos cuarenta pesos con 43/100 Moneda Nacional) sin IVA.


Retención = (Importe programado al 17 de marzo de 2021 – Importe real ejecutado al 17 de marzo de 2021) multiplicado por el 5%.

Retención = \$ 316,209.13 M.N. - \$ 186,340.43 M.N. = \$ 129,868.70 M.N. (5%)  
= \$ 6,493.44 M.N. sin IVA

Sin más por el momento, me despido.

Atentamente

  
Ing. Martín Rodríguez Moreno  
Jefe de Obras de CESPAM



C.P.-  
Ing. Luis Mateo Andrade Espinosa, Jefe de Control de Obras.  
Ing. Victor Antonio Valenzuela Martínez, Coordinador de supervisión de Construcción.  
Ing. Humberto Miranda Zazueta, Residente de obra.  
MRM/VAVM/lrc\*

**BAJA CALIFORNIA**

GOBIERNO DEL ESTADO

  
Ing. Victor Andrade Espinosa

**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI**  
**SUBDIRECCIÓN DE OBRAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN**

**Acta circunstanciada #2 (Retención por incumplimiento del programa de obra) según fracción II de la cláusula Octava de contrato)**

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 10:00 hrs del día 17 de marzo de 2021, los suscritos nos constituimos en la obra: "RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESPМ, UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COLONIA ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA", correspondiente al contrato de obra pública número No. RP-CAN-01-2021-OP-13, encontrándose diferencias en el avance físico de dicha obra, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera.

Avance programado es del 46.43 % y Avance Real es del 26.74 %

Importe total de los trabajos programados: \$ 316,209.13 M.N. sin iva.

Importe total de los trabajos real ejecutado: \$ 186,340.43 M.N. sin iva.

Diferencia de lo ejecutado contra lo programado: \$ 129,868.70 M.N. sin iva.

Siendo las 12:00 hrs, se da por concluida la presente acta, firmando para constancia y de conformidad los que en este acto comparecen.

Comisión Estatal de Servicios  
Públicos de Mexicali

CONTRATISTA



Ing. Humberto Miranda Zazueta  
Residente de Supervisión de Obra CESPМ



Ing. Víctor Jesús Fuentes Simental  
Persona Física

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI



SUBDIRECCIÓN DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
CATALOGO DE CONCEPTOS

BAJA CALIFORNIA



OBRA: RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRIO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESP,  
UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN LA COLONIA  
ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

CONTRATO : RP-CAN-01-2021-OP-13

CONTRATISTA: VICTOR JESUS FUENTES SIMENTAL

RETENCION # 2
REAL EJECUTADO
AL 10 MARZO 2021

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
0010	CARGA Y ACARRIO CON EQUIPO MECANICO DE TIERRA Y ESCOMBRIO, LOCALIZADO EN LA ZONA IV DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, Y EL CUAL SE DEPOSITARÁ EN LA COLONIA ZARAGOZA, VOLUMEN DE MATERIAL MEDIDO EN CAMION.	PZA	6,987.66	99.37	681,265.84	1,879.00	186,340.43
			<b>SUBTOTAL</b>		681,265.84		

RESUMEN

<b>SUBTOTAL</b>	681,055.84	186,340.43
<b>SUBTOTAL</b>	681,055.84	186,340.43
<b>IVA 8%</b>	54,485.27	14,907.23
<b>TOTAL</b>	735,551.11	201,247.66

AVANCE FISICO PROGRAMADO	23.52
AVANCE FISICO REAL	27.36
AVANCE EN IMPORTE PROGRAMADO	316209.13
AVANCE EN IMPORTE REAL	186,340.43
DIFERENCIA	129,868.70
RETENCION DEL 5% AL 10 DE MARZO DE 2021	6,493.44



# COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

## SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

### RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de 1

Día/Mes/Año

22/MARZO/2021

Estimación No.

2

2

Contrato No.: RP-CAN-01-2021-OP-13

Contratista: VÍCTOR JESÚS FUENTES SIMENTAL

Obra: RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESP, UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA COLONIA ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

Periodo de Estimación: 11 DE MARZO DEL 2021 AL 17 DE MARZO DEL 2021

Número	Concepto	Unidad	Cantidades de Obra				Precio Unitario	Importe
			Proyecto	Hasta esta Estimación	Hasta Est. Anterior	Esta Estimación		

Total por Colonia: 125,350.88

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$125,350.88

0010	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECÁNICO DE TIERRA Y ESCOMBRO, LOCALIZADO EN LA ZONA IV DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, Y EL CUAL SE DEPOSITARÁ EN LA COLONIA ZARAGOZA, VOLUMEN DE MATERIAL MEDIDO EN CAMIÓN.	M3	6,867.66	1,879.00	615.00	1,264.00	99.17	125,350.88
------	--	----	----------	----------	--------	----------	-------	------------

Subtotal: 125,350.88

I.V.A.: 10,028.07

Total: 135,378.95

VÍCTOR JESÚS FUENTES SIMENTAL

Contratista

VÍCTOR ANTONIO VALENZUELA MARTINEZ

Coordinador

HUMBERTO MIRANDA ZAZUETA

Supervisor



**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI**  
**SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS**  
**RECIBO DE ESTIMACIONES**

FECHA

12/03/2021

RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESPm, UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA COLONIA ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

RECIBO No.

1

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:  
 ( SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.)

\$62,969.78

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:  
 OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.  
1

PERIODO DE EJECUCIÓN:

04/03/2021 AL 10/03/2021

**DATOS DE CONTRATACIÓN**

Fecha de Firma	Número de Contrato	Monto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto de Anticipo
03/03/2021	RP-CAN-01-2021-OP-13	735,551.11	04/03/2021	02/04/2021	\$0.00

REGISTRO CONTRATISTA
REG.FED. DE CAUSANTES FUSV870422LU6
R.P.C.E.
INFONAVIT Z3228838101
I.M.S.S. Z3228838101

LIQUIDACIONES	
Importe de Estimación =	60,989.55
IVA =	4,879.16
SUMA = \$	65,868.71
DEDUCCIONES	
AMORTIZACION ANTICIPO \$/I.V.A.	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA	0.00
SEFUPU	.00
MULTAS O RETENCIONES	2,898.93
SUMA DE DEDUCCIONES = \$	2,898.93

BUENO POR = \$ 62,969.78

Amortización Anticipo c/I.V.A.	Esta Estimación
0.00	65,868.71
Acumulado Anterior Amort.	Acumulado Anterior
0.00	0.00
Acumulado Total Amort.	Acumulado Total
0.00	65,868.71
Monto del Anticipo	Según Contrato
0.00	735,551.11
SALDOS	
Por Amortizar	Del Monto Contratado
0.00	669,682.40

VICTOR JESUS FUENTES SIMENTAL  
 CONTRATISTA

VICTOR ANTONIO VALENZUELA MARTINEZ  
 COORD. DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

MARTÍN RODRIGUEZ MORENO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE OBRAS

*JP*



# COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

## SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

### RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de 1

Día/Mes/Año

12/MARZO/2021

Contrato No.: RP-CAN-01-2021-OP-13

Contratista: FUENTES SIMENTAL VICTOR DE JESUS

Obra: RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESPM, UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA COLONIA ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

Estimación No.

1

1

Periodo de Estimación: 4 DE MARZO DEL 2021 AL 10 DE MARZO DEL 2021

Número	Concepto	Unidad	Cantidades de Obra				Precio Unitario	Importe
			Proyecto	Hasta esta Estimación	Hasta Est. Anterior	Esta Estimación		

Total por Colonia: 60,989.55

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$60,989.55

0010	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECÁNICO DE TIERRA Y ESCOMBRO, LOCALIZADO EN LA ZONA IV DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, Y EL CUAL SE DEPOSITARÁ EN LA COLONIA ZARAGOZA, VOLUMEN DE MATERIAL MEDIDO EN CAMION.	M3	8,867.66	615.00	0.00	615.00	99.17	60,989.55
------	--	----	----------	--------	------	--------	-------	-----------

Subtotal: 60,989.55

I.V.A.: 4,879.16

Total: 65,868.71

 VICTOR JESUS FUENTES SIMENTAL Contratista	 VICTOR ANTONIO VALENZUELA MARTINEZ Coordinador	 HUMBERTO MIRANDA ZAZUETA Supervisor
--	---	--