



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

CUENTA CON:
*ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FORMAL (19-Mayo-2021)



AUXILIAR DE OBRAS

CONTRATO: RP-CAN-01-2021-OP-I3

OBRA: RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (TIERRA Y ESCOMBRO) DE LAS OBRAS REALIZADAS POR CESPM, UBICADO EN LA ZONA COMERCIAL IV PARA SER TRASLADADO A LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA COLONIA ZARAGOZA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CONTRATISTA: VÍCTOR JESÚS FUENTES SIMENTAL

No. de Obra:

Programa: Recursos Propios

Importe Autorizado: 741,707.28
Organismo

Contratado: 735,551.11
Ejercido: 735,551.10
Saldo: 0.01

Anticipo N/A
Amortizado
Saldo

Avance	
Físico	Financiero
100.00%	100.00%

Fecha de Contrato: 04 de marzo de 2021
Fecha de Inicio: 04 de marzo de 2021
Fecha de Termino: 02 de abril de 2021

EJERCIDO 2021							IMPORTE ESTIMADO			AMORTIZACIÓN		DEDUCCIONES					RETENCIÓN	DEVOLUCION	TOTAL A PAGAR	FECHA DE PAGO	
FECHA DE AUTORIZACIÓN	ESTIMACIÓN No.	PERIODO DE EJECUCIÓN					FECHA FACTURA	FACTURA No.	SIN IVA	IVA 8%	CON IVA	ANTICIPO		SUBTOTAL	SEFUPU	CMIC					ICIC
		DEL	AL							SIN IVA	CON IVA										
22-mar-21	Est. no. 1	04-mar-21	10-mar-21	18-mar-21	A 2	60,989.55	4,879.16	65,868.71				65,868.71					2,898.93			62,969.78	22-mar-21
25-mar-21	Est. no. 2	11-mar-21	17-mar-21	23-mar-21	A 5	125,350.88	10,028.07	135,378.95				135,378.95					6,493.44	2,899.93		131,785.44	26-ene-21
31-mar-21	Est. no. 3	18-mar-21	24-mar-21	27-mar-21	A 7	146,771.60	11,741.73	158,513.33				158,513.33					6,958.73	6,493.44		158,048.04	09-abr-21
27-abr-21	Est. no. 4 (Última)	25-mar-21	02-abr-21	26-abr-21	A 8	347,953.81	27,836.30	375,790.11				375,790.11					-	6,958.73		382,748.84	30-abr-21
TOTALES						681,065.84	54,485.26	735,551.10	-	-		735,551.10	-			-	16,351.10			16,352.10	735,552.10