



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS
RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

16/11/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

RECIBO No.

12

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.)

\$134,132.93

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
 OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
12

PERIODO DE EJECUCIÓN:
01/11/2021 AL 15/11/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OF-I3 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |
| Convenios | 15/09/2021 1 CONV. MOD. 1 | | | | |
| | | | | \$7,436,151.09 | 17/05/2021 15/01/2022 |

| REGISTRO CONTRATISTA | LIQUIDACIONES | |
|--|--------------------------------|------------|
| REG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729RB7 | Importe de Estimación = | 115,631.84 |
| | I V A = | 18,501.09 |
| | SUMA = \$ | 134,132.93 |
| R.P.C.E. | DEDUCCIONES | |
| PC-BC-MXL-M-21-4123 | AMORTIZACION ANTICIPO S/I.V.A. | 0.00 |
| INFONAVIT | AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| Z3231208102 | SEFUPU | 00 |
| I.M.S.S. | | |
| Z3231208102 | | |
| | SUMA DE DEDUCCIONES=\$ | 0.00 |

BUENO POR = \$ 134,132.93

| Amortización Anticipo c/I.V.A. | Esta Estimación |
|--------------------------------|----------------------|
| 0.00 | 134,132.93 |
| Acumulado Anterior Amort. | Acumulado Anterior |
| 0.00 | 7,302,018.15 |
| Acumulado Total Amort. | Acumulado Total |
| 0.00 | 7,436,151.08 |
| Monto del Anticipo | Según Contrato |
| 0.00 | 7,436,151.09 |
| SALDOS | |
| Por Amortizar | Del Monto Contratado |
| 0.00 | 0.00 |

MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
 CONTRATISTA

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de 1

Día/Mes/Año

16/NOVIEMBRE/2021

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-I3

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Periodo de Estimación: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Estimación No.

12

12

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | Esta Estimación | | |

Total por Colonia: 115,631.84

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Partida: MANO DE OBRA | Total por partida: \$115,631.84 |
|-----------------------|---------------------------------|

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|
| 0030 | DESINSTALACIÓN DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIAL COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACION DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACION DE LA RONDANA | PZA | 33,003.00 | 33,003.00 | 31,709.00 | 1,294.00 | 89.36 | 115,631.84 |
|------|--|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|

Subtotal: 115,631.84

I.V.A.: 18,501.09

Total: 134,132.93

MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Contratista

LUIS ENRIQUE SALINAS AISPURO

Supervisor

Coordinador



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS

RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

03/11/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

RECIBO No.

11

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
(SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.)

\$698,477.28

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
11

PERIODO DE EJECUCIÓN:

16/10/2021 AL 31/10/2021

DATOS DE CONTRATACION

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-I3 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |
| Convenios | 15/09/2021 1 CONV. MOD. 1 | | | | |
| | | \$7,438,151.09 | 17/05/2021 | 15/01/2022 | |

| REGISTRO CONTRATISTA | LIQUIDACIONES | |
|--|--------------------------------|------------|
| REG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729RB7 | Importe de Estimación = | 802,135.59 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 | I V A = | 96,341.69 |
| INFONAVIT Z3231208102 | SUMA = \$ | 698,477.28 |
| LM.S.S. Z3231208102 | DEDUCCIONES | |
| | AMORTIZACION ANTICIPO S/R.V.A. | 0.00 |
| | AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| | SEFUPU | .00 |
| | SUMA DE DEDUCCIONES=\$ | 0.00 |
| | | 0.00 |

BUENO POR = \$ 698,477.28

| | | | |
|--------------------------------|------|----------------------|--------------|
| Amortización Anticipo c/I.V.A. | 0.00 | Esta Estimación | 698,477.28 |
| Acumulado Anterior Amort. | 0.00 | Acumulado Anterior | 6,603,540.87 |
| Acumulado Total Amort. | 0.00 | Acumulado Total | 7,302,018.15 |
| Monto del Anticipo | 0.00 | Según Contrato | 7,438,151.09 |
| SALDOS | | | |
| Por Amortizar | 0.00 | Del Monto Contratado | 134,132.94 |

Martha B Velazquez
MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
CONTRATISTA

José de Jesús Ayala Quezada
JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de 1

Día/Mes/Año

3/NOVIEMBRE/2021

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-I3

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Estimación No.

11

11

Periodo de Estimación: 16 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | Precio Unifario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | | |

Total por Colonia: 602,135.59

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$602,135.59

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4". DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO. | PZA | 33,700.00 | 33,700.00 | 30,659.00 | 3,041.00 | 7.11 | 21,621.51 |
| 0020 | INSTALACIÓN RONDANA PVC DE 3/4". DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO, PARA INTERRUPTOR DEL FLUJO DE AGUA, INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR, INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA RONDANA. | PZA | 33,700.00 | 33,700.00 | 30,659.00 | 3,041.00 | 95.60 | 290,719.60 |
| 0030 | DESINSTALACIÓN DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIAL COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACION DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACION DE LA RONDANA. | PZA | 33,003.00 | 31,709.00 | 28,466.00 | 3,243.00 | 89.36 | 289,794.48 |

Subtotal: 602,135.59

I.V.A.: 96,341.69

Total: 698,477.28

| | | |
|--|-------------------------|---|
| MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA Contratista | Coordinador | LUIS ENRIQUE SALINAS ESPURO Supervisor |
|--|-------------------------|---|



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS
RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

18/10/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

RECIBO No.

10

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:

(UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.)

\$1,063,944.29

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
10

PERIODO DE EJECUCIÓN:

01/10/2021 AL 15/10/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-13 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |
| Convenios | 15/09/2021 1 CONV. MOD. 1 | | | 17/05/2021 17/05/2021 | 15/01/2022 |

| REGISTRO CONTRATISTA |
|--|
| REG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729RB7 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 |
| INFONAVIT Z3231208102 |
| I.M.S.S. Z3231208102 |

| LIQUIDACIONES | |
|-----------------------------|--------------|
| Importe de Estimación = | 917,193.35 |
| IVA = | 146,750.94 |
| SUMA = \$ | 1,063,944.29 |
| DEDUCCIONES | |
| AMORTIZACION ANTICIPO S/IVA | 0.00 |
| AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| SEFUPU | .00 |
| SUMA DE DEDUCCIONES=\$ | 0.00 |

BUENO POR = \$ 1,063,944.29

| Amortización Anticipo c/I.V.A. | Esta Estimación |
|--------------------------------|----------------------|
| 0.00 | 1,063,944.29 |
| Acumulado Anterior Amort. | Acumulado Anterior |
| 0.00 | 5,539,596.58 |
| Acumulado Total Amort. | Acumulado Total |
| 0.00 | 6,603,540.87 |
| Monto del Anticipo | Según Contrato |
| 0.00 | 7,436,151.09 |
| SALDOS | |
| Por Amortizar | Del Monto Contratado |
| 0.00 | 832,610.22 |

Martha B. Velazquez

MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
CONTRATISTA

José de Jesús Ayala Quezada
JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja 1 de 1

1 de 1

Día/Mes/Año

18/OCTUBRE/2021

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-13

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Estimación No.

10

10

Periodo de Estimación: 1 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | Esta Estimación | | |

Total por Colonia: 917,193.35

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$917,193.35

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4". DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO | PZA | 33,700.00 | 30,659.00 | 26,482.00 | 4,177.00 | 7.11 | 29,698.47 |
| 0020 | INSTALACION RONDANA PVC DE 3/4". DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO, PARA INTERRUPCION DEL FLUJO DE AGUA, INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR, INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA RONDANA. | PZA | 33,700.00 | 30,659.00 | 26,482.00 | 4,177.00 | 95.60 | 399,321.20 |
| 0030 | DESINSTALACION DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACION DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACION DE LA RONDANA. | PZA | 33,003.00 | 28,466.00 | 23,003.00 | 5,463.00 | 89.36 | 488,173.68 |

Subtotal: 917,193.35

I.V.A.: 146,750.94

Total: 1,063,944.29

MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Contratista

Coordinador

LUIS ENRIQUE SALINAS AISPURO

Supervisor



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS

RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

02/10/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"

RECIBO No.

9

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)

\$680,546.60

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
 OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
9

PERIODO DE EJECUCIÓN:
16/09/2021 AL 30/09/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-13 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |

| REGISTRO CONTRATISTA | LIQUIDACIONES | |
|--|--------------------------------|------------|
| REG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729RB7 | Importe de Estimación = | 586,678.10 |
| | I V A = | 93,868.50 |
| | SUMA = \$ | 680,546.60 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 | DEDUCCIONES | |
| | AMORTIZACION ANTICIPO S/I.V.A. | 0.00 |
| | AMORTIZACION ANTICIPO C/I.V.A. | 0.00 |
| | SEFUPU | .00 |
| | SUMA DE DEDUCCIONES = \$ | 0.00 |
| INFONAVIT Z3231208102 | | |
| I.M.S.S. Z3231208102 | | |

BUENO POR = \$ 680,546.60

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Amortización Anticipo c/I.V.A. | Esta Estimación |
| 0.00 | 680,546.60 |
| Acumulado Anterior Amort. | Acumulado Anterior |
| 0.00 | 4,859,049.98 |
| Acumulado Total Amort. | Acumulado Total |
| 0.00 | 5,539,596.58 |
| Monto del Anticipo | Según Contrato |
| 0.00 | 6,197,030.97 |
| SALDOS | |
| Por Amortizar | Del Monto Contratado |
| 0.00 | 657,434.39 |

Martha Beatriz Velazquez
 MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
 CONTRATISTA

Jose de Jesus Ayala Quezada
 JOSE DE JESUS AYALA QUEZADA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de 1

Día/Mes/Año

2/OCTUBRE/2021

Estimación No.

9

9

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-13

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Periodo de Estimación: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | Esta Estimación | | |

Total por Colonia: 586,678.10

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$586,678.10

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO. | PZA | 32,000.00 | 26,482.00 | 22,564.00 | 3,918.00 | 7.11 | 27,856.98 |
| 0020 | INSTALACIÓN RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO, PARA INTERRUPCIÓN DEL FLUJO DE AGUA, INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR. INCLUYE: DELIMITACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCIÓN DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACIÓN A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACIÓN, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA RONDANA | PZA | 32,000.00 | 26,482.00 | 22,564.00 | 3,918.00 | 95.60 | 374,560.80 |
| 0030 | DESINSTALACIÓN DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIAL COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCIÓN DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACIÓN A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACIÓN, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACIÓN DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DE LA RONDANA | PZA | 23,003.00 | 23,003.00 | 20,941.00 | 2,062.00 | 89.36 | 184,260.32 |

Subtotal: 586,678.10

I.V.A.: 93,868.50

Total: 680,546.60

| | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA | | R.A. LUIS ENRIQUE SALINAS AISPURO |
| Contratista | Coordinador | Supervisor |



CESPM

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS

RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

20/09/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA"

RECIBO No.

8

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS 65/100 M.N.)

\$881,102.65

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
8

PERIODO DE EJECUCIÓN:
01/09/2021 AL 15/09/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-I3 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |


| REGISTRO CONTRATISTA | LIQUIDACIONES | |
|--|--------------------------------|------------|
| REG.FED. DE CAUSANTES VENM740729RB7 | Importe de Estimación = | 759,571.25 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 | I V A = | 121,531.40 |
| INFONAVIT Z3231208102 | SUMA = \$ | 881,102.65 |
| I.M.S.S. Z3231208102 | DEDUCCIONES | |
| | AMORTIZACION ANTICIPO S/I.V.A. | 0.00 |
| | AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| | SEFUPU | .00 |
| | SUMA DE DEDUCCIONES=\$ | 0.00 |
| | | 0.00 |

BUENO POR = \$ 881,102.65

| Amortización Anticipo c/I.V.A. | Esta Estimación | 0.00 | 881,102.65 |
|--------------------------------|----------------------|------|--------------|
| Acumulado Anterior Amort. | Acumulado Anterior | 0.00 | 3,977,947.33 |
| Acumulado Total Amort. | Acumulado Total | 0.00 | 4,859,049.98 |
| Monto del Anticipo | Según Contrato | 0.00 | 6,197,030.97 |
| SALDOS | | | |
| Por Amortizar | Del Monto Contratado | 0.00 | 1,337,980.99 |

MARtha BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
CONTRATISTA

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de

Día/Mes/Año

20/SEPTIEMBRE/2021

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-13

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACIÓN DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Estimación No.

8

8

Periodo de Estimación: 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | | |

Total por Colonia: 759,571.25

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$759,571.25

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO. | PZA | 32,000.00 | 22,564.00 | 19,049.00 | 3,515.00 | 7.11 | 24,991.65 |
| 0020 | INSTALACIÓN RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO, PARA INTERRUPCIÓN DEL FLUJO DE AGUA, INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR, INCLUYE: DELIMITACIÓN DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 15" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCIÓN DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACIÓN A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACIÓN, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA RONDANA. | PZA | 32,000.00 | 22,564.00 | 19,049.00 | 3,515.00 | 95.60 | 336,034.00 |
| 0030 | DESINSTALACIÓN DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACIÓN DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES, COLOR NARANJA DE 15" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCIÓN DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACIÓN A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACIÓN, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACIÓN DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DE LA RONDANA. | PZA | 23,003.00 | 20,941.00 | 16,481.00 | 4,460.00 | 89.36 | 398,545.60 |

Subtotal: 759,571.25

I.V.A.: 121,531.40

Total: 881,102.65

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| | | |
| MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA | | LUIS ENRIQUE SALINAS AISPURO |
| Contratista | Coordinador | Supervisor |



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS
RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

06/09/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

RECIBO No.

7

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
 (UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.)

\$1,222,981.56

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
 OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
7

PERIODO DE EJECUCIÓN:
16/08/2021 AL 31/08/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-13 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |

| REGISTRO CONTRATISTA |
|--|
| RÉG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729R67 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 |
| INFONAVIT Z3231208102 |
| I.M.S.S. Z3231208102 |

| LIQUIDACIONES | |
|--------------------------------|---------------------|
| Importe de Estimación = | 1,054,294.45 |
| I V A = | 168,687.11 |
| SUMA = \$ | 1,222,981.56 |
| DEDUCCIONES | |
| AMORTIZACION ANTICIPO S/I.V.A. | 0.00 |
| AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| SEFUPU | 00 |
| SUMA DE DEDUCCIONES= \$ | 0.00 |

BUENO POR = \$ 1,222,981.56

| Amortización Anticipo c/I.V.A. | Esta Estimación |
|--------------------------------|----------------------|
| 0.00 | 1,222,981.56 |
| Acumulado Anterior Amort. | Acumulado Anterior |
| 0.00 | 2,754,965.77 |
| Acumulado Total Amort. | Acumulado Total |
| 0.00 | 3,977,947.33 |
| Monto del Anticipo | Según Contrato |
| 0.00 | 6,197,030.97 |
| SALDOS | |
| Por Amortizar | Del Monto Contratado |
| 0.00 | 2,219,083.64 |

Martha B. Velazquez
MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
 CONTRATISTA

José de Jesús Ayala Quezada
JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

**COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI****SUBDIRECCIÓN DE OBRAS****RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS**

Hoja N° 9

1 de 1

Día/Mes/Año

6/SEPTIEMBRE/2021

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-I3

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Estimación No.

7

7

Periodo de Estimación: 16 DE AGOSTO DEL 2021 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | | |

Total por Colonia: 1,054,294.45

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$1,054,294.45

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO. | PZA | 32,000.00 | 19,049.00 | 13,806.00 | 5,243.00 | 7.11 | 37,277.73 |
| 0020 | INSTALACIÓN RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO, PARA INTERRUPCION DEL FLUJO DE AGUA, INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR, INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, ENPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA RONDANA | PZA | 32,000.00 | 19,049.00 | 13,806.00 | 5,243.00 | 95.60 | 501,230.80 |
| 0030 | DESINSTALACION DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIAL COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, ENPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACION DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACION DE LA RONDANA | PZA | 23,003.00 | 16,481.00 | 10,709.00 | 5,772.00 | 89.36 | 515,785.92 |

Subtotal: 1,054,294.45

I.V.A.: 168,687.11

Total: 1,222,981.56

MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Contratista

Coordinador

LUIS ENRIQUE SALINAS AISPURO

Supervisor



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS
RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

18/08/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

RECIBO No.

6

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.)

\$754,737.69

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
 OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
6

PERIODO DE EJECUCIÓN:
01/08/2021 AL 15/08/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-13 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |

| REGISTRO CONTRATISTA |
|--|
| REG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729RB7 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 |
| INFONAVIT Z3231208102 |
| I.M.S.S. Z3231208102 |

| LIQUIDACIONES | |
|--------------------------------|------------|
| Importe de Estimación = | 650,635.94 |
| IVA = | 104,101.75 |
| SUMA = \$ | 754,737.69 |
| DEDUCCIONES | |
| AMORTIZACION ANTICIPO S.I.V.A. | 0.00 |
| AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| SEFUPU | .00 |
| SUMA DE DEDUCCIONES = \$ | 0.00 |

BUENO POR = \$ 754,737.69

| Amortización Anticipo c/I.V.A. | 0.00 | Esta Estimación | 754,737.69 |
|--------------------------------|------|----------------------|--------------|
| Acumulado Anterior Amort. | 0.00 | Acumulado Anterior | 2,000,228.08 |
| Acumulado Total Amort. | 0.00 | Acumulado Total | 2,754,965.77 |
| Monto del Anticipo | 0.00 | Según Contrato | 6,197,030.97 |
| SALDOS | | | |
| Por Amortizar | 0.00 | Del Monto Contratado | 3,442,065.20 |

Martha B Velazquez
 MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
 CONTRATISTA

Jose de Jesus Ayala Quezada
 JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de

Día/Mes/Año

18/AGOSTO/2021

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-13

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Estimación No.

6

6

Periodo de Estimación: 1 DE AGOSTO DEL 2021 AL 15 DE AGOSTO DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | | |

Total por Colonia: 650,635.94

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$650,635.94

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----------|-----------|----------|----------|-------|------------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4". DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO. | PZA | 32,000.00 | 13,806.00 | 9,776.00 | 4,030.00 | 7.11 | 28,653.30 |
| 0020 | INSTALACION RONDANA PVC DE 3/4". DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO. PARA INTERRUPCION DEL FLUJO DE AGUA. INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR. INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES. EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA. EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA RONDANA. | PZA | 32,000.00 | 13,806.00 | 9,776.00 | 4,030.00 | 95.60 | 385,268.00 |
| 0030 | DESINSTALACION DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIAL COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES. EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA. EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACION DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE. MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACION DE LA RONDANA. | PZA | 23,003.00 | 10,709.00 | 8,060.00 | 2,649.00 | 89.36 | 236,714.64 |

Subtotal: 650,635.94

I.V.A.: 104,101.75

Total: 754,737.69

| | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA | | LUIS ENRIQUE SALINAS AISPURO |
| Contratista | Coordinador | Supervisor |



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS

RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

09/08/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

RECIBO No.

5

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 42/100 M.N.)

\$652,831.42

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
 OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
5

PERIODO DE EJECUCIÓN:
16/07/2021 AL 31/07/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-13 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |

| REGISTRO CONTRATISTA | LIQUIDACIONES | |
|--|--------------------------------|------------|
| REG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729RB7 | Importe de Estimación = | 562,785.71 |
| | IVA = | 90,045.71 |
| | SUMA = \$ | 652,831.42 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 | DEDUCCIONES | |
| | AMORTIZACION ANTICIPO S/I.V.A. | 0.00 |
| | AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| | SEFUPU | .00 |
| INFONAVIT Z3231208102 | | |
| | | |
| I.M.S.S. Z3231208102 | | |
| | | |
| | SUMA DE DEDUCCIONES=\$ | 0.00 |

BUENO POR = \$ 652,831.42

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Amortización Anticipo c/I.V.A. | Esta Estimación |
| 0.00 | 652,831.42 |
| Acumulado Anterior Amort. | Acumulado Anterior |
| 0.00 | 1,347,396.66 |
| Acumulado Total Amort. | Acumulado Total |
| 0.00 | 2,000,228.08 |
| Monto del Anticipo | Según Contrato |
| 0.00 | 6,197,030.97 |
| SALDOS | |
| Por Amortizar | Del Monto Contratado |
| 0.00 | 4,196,802.89 |

Martha B. Velazquez
 MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
 CONTRATISTA

José de Jesús Ayala Quezada
 JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de 1

Día/Mes/Año

9/AGOSTO/2021

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-13

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Estimación No.

5

5

Periodo de Estimación: 16 DE JULIO DEL 2021 AL 31 DE JULIO DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est Anterior | Esta Estimación | | |

Total por Colonia: 562,785.71

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$562,785.71

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----------|----------|----------|----------|-------|------------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO. | PZA | 32,000.00 | 9,776.00 | 6,483.00 | 3,293.00 | 7.11 | 23,413.23 |
| 0020 | INSTALACION RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO, PARA INTERRUPCION DEL FLUJO DE AGUA, INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR, INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA RONDANA. | PZA | 32,000.00 | 9,776.00 | 6,483.00 | 3,293.00 | 95.60 | 314,810.80 |
| 0030 | DESINSTALACION DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIAL COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACION DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACION DE LA RONDANA. | PZA | 23,003.00 | 8,060.00 | 5,547.00 | 2,513.00 | 89.36 | 224,561.68 |

Subtotal: 562,786.71

I.V.A.: 90,046.71

Total: 652,831.42

Martha Velázquez
MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Contratista

Coordinador

Luis Enrique Salinas
LUIS ENRIQUE SALINAS AISPLERO

Supervisor



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS

RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

21/07/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

RECIBO No.

4

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEYECIENTOS VEINTISEIS PESOS 78/100 M.N.)

\$185,726.78

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
4

PERIODO DE EJECUCIÓN:
01/07/2021 AL 15/07/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-I3 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |

| REGISTRO CONTRATISTA |
|--|
| REG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729RB7 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 |
| INFONAVIT Z3231208102 |
| I.M.S.S. Z3231208102 |

| LIQUIDACIONES | |
|--------------------------------|------------|
| Importe de Estimación = | 160,109.29 |
| I V A = | 25,617.49 |
| SUMA = \$ | 185,726.78 |
| DEDUCCIONES | |
| AMORTIZACION ANTICIPO S/I.V.A. | 0.00 |
| AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| SEFUPU | .00 |
| SUMA DE DEDUCCIONES= \$ | 0.00 |

BUENO POR = \$ 185,726.78

| Amortización Anticipo c/I.V.A. | Esta Estimación |
|--------------------------------|----------------------|
| 0.00 | 185,726.78 |
| Acumulado Anterior Amort. | Acumulado Anterior |
| 0.00 | 1,161,669.88 |
| Acumulado Total Amort. | Acumulado Total |
| 0.00 | 1,347,396.66 |
| Monto del Anticipo | Según Contrato |
| 0.00 | 6,197,030.97 |
| SALDOS | |
| Por Amortizar | Del Monto Contratado |
| 0.00 | 4,849,634.31 |

Martha B. Velázquez
MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA
CONTRATISTA

Jose de Jesús Ayala Quezada
JOSE DE JESUS AYALA QUEZADA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de 1

Día/Mes/Año

21/JULIO/2021

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-I3

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACIÓN DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Estimación No.

4

4

Periodo de Estimación: 1 DE JULIO DEL 2021 AL 15 DE JULIO DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | Esta Estimación | | |

Total por Colonia: 160,109.29

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$160,109.29

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----------|----------|----------|--------|-------|-----------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/2" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO. | PZA | 32,000.00 | 6,483.00 | 5,628.00 | 855.00 | 7.11 | 6,079.05 |
| 0020 | INSTALACIÓN RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/2" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO, PARA INTERRUPCION DEL FLUJO DE AGUA, INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR. INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REPLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA RONDANA | PZA | 32,000.00 | 6,483.00 | 5,628.00 | 855.00 | 95.60 | 81,738.00 |
| 0030 | DESINSTALACION DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIAL COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REPLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACION DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACION DE LA RONDANA | PZA | 23,003.00 | 5,547.00 | 4,738.00 | 809.00 | 89.36 | 72,292.24 |

Subtotal: 160,109.29

I.V.A.: 25,617.49

Total: 185,726.78

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA | Coordinador | LUIS ENRIQUE SALINAS AISPURO | Supervisor |
| Contratista | Coordinador | Supervisor | |



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS

RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

02/07/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

RECIBO No.

3

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
(CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.)

\$410,866.36

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
3

PERIODO DE EJECUCIÓN:
16/06/2021 AL 30/08/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-13 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |

| REGISTRO CONTRATISTA | LIQUIDACIONES | |
|--|--------------------------------|------------|
| REG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729RB7 | Importe de Estimación = | 354,195.14 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 | I V A = | 56,671.22 |
| INFONAVIT Z3231208102 | SUMA = \$ | 410,866.36 |
| I.M.S.S. Z3231208102 | DEDUCCIONES | |
| | AMORTIZACION ANTICIPO S/I.V.A. | 0.00 |
| | AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| | SEFUPU | .00 |
| | SUMA DE DEDUCCIONES=\$ | 0.00 |

BUENO POR = \$ 410,866.36

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Amortización Anticipo c/I.V.A. | Esta Estimación |
| 0.00 | 410,866.36 |
| Acumulado Anterior Amort. | Acumulado Anterior |
| 0.00 | 750,803.52 |
| Acumulado Total Amort. | Acumulado Total |
| 0.00 | 1,161,669.88 |
| Monto del Anticipo | Según Contrato |
| 0.00 | 6,197,030.97 |
| SALDOS | |
| Por Amortizar | Del Monto Contratado |
| 0.00 | 5,035,361.09 |

Martha B. Velazquez
MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
CONTRATISTA

Jose de Jesús Ayala Quezada
JOSE DE JESÚS AYALA QUEZADA
SUBDIRECTOR TÉCNICO



CESPM
COMISION ESTADAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BAJA CALIFORNIA

| | |
|---------------|--|
| Área | Subdirección Comercial |
| Oficio | Control Comercial |
| Folio | SC-0664/21 |
| Lugar y Fecha | 389947 Mexicali, Baja California 02 de Julio de 2021 |

Ing. Martín Rodríguez Moreno
Jefe de Obras
Cespm. --

Anteponiendo un cordial saludo, y por este medio le comunico, que en la estimación no. 03 del periodo del 16 al 30 de junio de 2021, se estimaban 1994 reconexiones y se realizaron 1658 reconexiones, por lo que no se llegó a la meta estimada; lo anterior por falta de pago de las cuentas comerciales.

Lo anterior, para su conocimiento y tramites correspondientes.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.

Atentamente
COMISION ESTADAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BAJA CALIFORNIA
02 JUL 2021
Lic. Miguel Alejandro Duarte Martínez ACHIAAD
Subdirector Comercial SUBDIRECCION COMERCIAL

C.c.p.
Luis Mateo Andrade Espinosa.- Jefe del Depto. de Control de Obras, CESP.M.
Alejandro Fuentes Zúñiga.- Enc. del Despacho de Control Comercial, CESP.M.
malena*

BAJA CALIFORNIA



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de

Día/Mes/Año

2/JULIO/2021

Estimación No.

3

3

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-I3

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACIÓN DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Periodo de Estimación: 16 DE JUNIO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | | |

Total por Colonia: 354,195.14

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$354,195.14

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----------|----------|----------|----------|-------|------------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO. | PZA | 32,000.00 | 5,628.00 | 3,622.00 | 2,006.00 | 7.11 | 14,262.66 |
| 0020 | INSTALACIÓN RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO, PARA INTERUPCIÓN DEL FLUJO DE AGUA, INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR, INCLUYE DELIMITACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA, Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCIÓN DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACIÓN A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACIÓN, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA RONDANA. | PZA | 32,000.00 | 5,628.00 | 3,622.00 | 2,006.00 | 95.60 | 191,773.60 |
| 0030 | DESINSTALACIÓN DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIAL COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCIÓN DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACIÓN A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACIÓN, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACIÓN DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DE LA RONDANA. | PZA | 23,003.00 | 4,738.00 | 3,080.00 | 1,658.00 | 89.36 | 148,158.88 |

Subtotal: 354,195.14

I.V.A.: 56,671.22

Total: 410,866.36

| | | |
|---|-------------|------------------------------|
| MARtha B. Velázquez Medina MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA | | LUIS ENRIQUE SALINAS AISPURO |
| Contratista | Coordinador | R.A. Supervisor |



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS
RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

17/06/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

RECIBO No.

2

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.)

\$228,887.01

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
 OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
 2

PERIODO DE EJECUCIÓN:
 01/06/2021 AL 15/06/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/06/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-I3 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |

| REGISTRO CONTRATISTA | LIQUIDACIONES | |
|---|--------------------------------|------------|
| REG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729RB7 | Importe de Estimación = | 197,316.39 |
| | I V A = | 31,570.62 |
| | SUMA = \$ | 228,887.01 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 INFONAVIT Z3231208102 | DEDUCCIONES | |
| | AMORTIZACIÓN ANTICIPO S/I.V.A. | 0.00 |
| | AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| | SEFUPU | .00 |
| I.M.S.S. Z3231208102 | SUMA DE DEDUCCIONES = \$ | 0.00 |
| | | 0.00 |

BUENO POR = \$ 228,887.01

| Amortización Anticipo c/I.V.A. | Esta Estimación |
|--------------------------------|----------------------|
| 0.00 | 228,887.01 |
| Acumulado Anterior Amort | Acumulado Anterior |
| 0.00 | 521,916.51 |
| Acumulado Total Amort. | Acumulado Total |
| 0.00 | 750,803.52 |
| Monto del Anticipo | Según Contrato |
| 0.00 | 6,197,030.97 |
| SALDOS | |
| Por Amortizar | Del Monto Contratado |
| 0.00 | 5,446,227.45 |

Martha B. Velazquez
 MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
 CONTRATISTA

José de Jesús Ayala Quezada
 JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO



CESPAM
COMISION ESTADAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

| | |
|---------------|--|
| Área | Subdirección Comercial |
| Oficio | Control Comercial |
| Folio | SC-0597/21 |
| Lugar y Fecha | 388968 Mexicali, Baja California 21 de Junio de 2021 |

Ing. Martín Rodríguez Moreno

Jefe de Obras

Cespm. --


Anteponiendo un cordial saludo, y por este medio le comunico, que en las estimación no. 02 del periodo del 1 al 15 de junio de 2021, se estimaban 1994 cortes y 1994 reconexiones, por lo que no se llevo a la meta estimada, se realizaron 1065 cortes y 984 reconexiones, ya que no se contaba con las cuenta comerciales con adeudos vencidos para proceder con la suspensión del servicio, ya que los vencimientos para los cortes comerciales inician en promedio a mediados de cada mes, y es hasta el 16 de cada mes cuando se refleja en el sistema el mayor número de cuentas con adeudos vencidos.

Lo anterior, para su conocimiento y tramites correspondientes.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted.

Atentamente

Lic. Miguel Alejandro Duarte Martínez
Subdirector Comercial



C.c.p.

Luis Mateo Andrade Espinosa - Jefe del Depto. de Control de Obras, CESPAM.

Alejandro Fuentes Zúñiga - Enc. del Despacho de Control Comercial, CESPAM.
malena*

BAJA CALIFORNIA



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de 1

Día/Mes/Año

17/JUNIO/2021

Estimación No.

2

2

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-I3

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: "TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACIÓN DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

Período de Estimación: 1 DE JUNIO DEL 2021 AL 15 DE JUNIO DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | Esta Estimación | | |

Total por Colonia: 197,316.39

Partida: MANO DE OBRA

Total por partida: \$197,316.39

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----------|----------|----------|----------|-------|------------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO | PZA | 32,000.00 | 3,622.00 | 2,557.00 | 1,065.00 | 7.11 | 7,572.15 |
| 0020 | INSTALACIÓN RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO, PARA INTERRUPCIÓN DEL FLUJO DE AGUA, INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR, INCLUYE: DELIMITACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCIÓN DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACIÓN A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACIÓN, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA RONDANA. | PZA | 32,000.00 | 3,622.00 | 2,557.00 | 1,065.00 | 95.60 | 101,814.00 |
| 0030 | DESINSTALACIÓN DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIAL COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCIÓN DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACIÓN A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACIÓN, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACIÓN DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DE LA RONDANA. | PZA | 23,003.00 | 3,080.00 | 2,096.00 | 984.00 | 89.36 | 87,930.24 |

Subtotal: 197,316.39

I.V.A.: 31,570.62

Total: 228,887.01

Martha B. Velázquez
MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Contratista

Coordinador

Luis Enrique Salinas Aispuro
LUIS ENRIQUE SALINAS AISPURO

Supervisor



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUB-DIRECCIÓN DE OBRAS
RECIBO DE ESTIMACIONES

FECHA

07/06/2021

"TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

RECIBO No.

1

RECIBIMOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI LA CANTIDAD DE:
 (QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 51/100 M.N.)

\$521,916.51

COMO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR:
 OBRA EJECUTADA

ESTIMACIÓN No.
 1

PERIODO DE EJECUCIÓN:
 17/05/2021 AL 31/05/2021

DATOS DE CONTRATACIÓN

| Fecha de Firma | Número de Contrato | Monto | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Monto de Anticipo |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 13/05/2021 | RP-CESPM-2021-004-OP-13 | 6,197,030.97 | 17/05/2021 | 16/01/2022 | \$0.00 |

| REGISTRO CONTRATISTA |
|---|
| REG.FED. DE CAUSANTES VEMM740729RB7 |
| R.P.C.E. PC-BC-MXL-M-21-4123 INFONAVIT Z3231208102 |
| I.M.S.S. Z3231208102 |

| LIQUIDACIONES | |
|--------------------------------|------------|
| Importe de Estimación = | 449,928.03 |
| I V A = | 71,988.48 |
| SUMA = \$ | 521,916.51 |
| DEDUCCIONES | |
| AMORTIZACION ANTICIPO S/I.V.A. | 0.00 |
| AMORTIZACION ANTICIPO C/IVA | 0.00 |
| SEFUPU | .00 |
| SUMA DE DEDUCCIONES=\$ | 0.00 |

BUENO POR = \$ 521,916.51

| Amortización Anticipo c/I.V.A. | 0.00 | Esta Estimación | 521,916.51 |
|--------------------------------|------|----------------------|--------------|
| Acumulado Anterior Amort. | 0.00 | Acumulado Anterior | 0.00 |
| Acumulado Total Amort. | 0.00 | Acumulado Total | 521,916.51 |
| Monto del Anticipo | 0.00 | Según Contrato | 6,197,030.97 |
| SALDOS | | | |
| Por Amortizar | 0.00 | Del Monto Contratado | 5,675,114.46 |

MARTHA BEATRIZ VELAZQUEZ MEDINA
 CONTRATISTA

JOSÉ DE JESÚS AYALA QUEZADA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO

Martha B. Velazquez

José de Jesús Ayala Quezada



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESUMEN DE CONCEPTOS ESTIMADOS

Hoja Número

1 de

Día/Mes/Año

7/JUNIO/2021

Contrato No.: RP-CESPM-2021-004-OP-I3

Contratista: MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA

Obra: TRABAJOS Y MANIOBRAS PARA LA COLOCACION DE 32,000 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE FLUJO DE AGUA TIPO RONDANA, DE PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, EN DIFERENTES COLONIAS QUE ABARCAN GRAN PARTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

Estimación No.

1

1

Periodo de Estimación: 17 DE MAYO DEL 2021 AL 31 DE MAYO DEL 2021

| Número | Concepto | Unidad | Cantidades de Obra | | | | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | Proyecto | Hasta esta Estimación | Hasta Est. Anterior | Esta Estimación | | |

Total por Colonia: 449,928.03

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Partida: MANO DE OBRA | Total por partida: \$449,928.03 |
|-----------------------|---------------------------------|

| | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----------|----------|------|----------|-------|------------|
| 0010 | SUMINISTRO DE RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO. | PZA | 32,000.00 | 2,557.00 | 0.00 | 2,557.00 | 7.11 | 18,180.27 |
| 0020 | INSTALACIÓN RONDANA PVC DE 3/4", DE 1 1/8" DE DIAMETRO EXTERIOR Y 1/16" DE ESPESOR SIN ORIFICIO, PARA INTERRUPCION DEL FLUJO DE AGUA, INSTALADA ANTES DEL MEDIDOR, INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIALES COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA RONDANA. | PZA | 32,000.00 | 2,557.00 | 0.00 | 2,557.00 | 95.60 | 244,449.20 |
| 0030 | DESINSTALACION DE RONDANA INCLUYE: DELIMITACION DE AREA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PROTECCION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL OPERADOR A BASE DE 3 CONOS VIAL COLOR NARANJA DE 18" DE ALTO CON BANDA Y ACCESORIOS REFLEJANTES, EXTRACCION DE TAPA DE CAJA PROTECTORA, EXCAVACION A MANO DE SER NECESARIO PARA LOCALIZACION, RETIRO DE BIRLO FRENTE AL MEDIDOR, EMPAQUE Y LIMPIEZA DEL MEDIDOR, INSTALACION DEL BIRLO RETIRADO AL MOMENTO DEL CORTE, MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA DESINSTALACION DE LA RONDANA. | PZA | 23,003.00 | 2,096.00 | 0.00 | 2,096.00 | 89.36 | 187,298.56 |

Subtotal: 449,928.03

I.V.A.: 71,988.48

Total: 521,916.51

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| MARTHA BEATRIZ VELÁZQUEZ MEDINA | Coordinador | LUIS ENRIQUE SALINAS SAIZPURO | Supervisor |
| Contratista | Coordinador | Supervisor | |