

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO
PRODDER-CESPTe-2018-006 OP LP**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO PRODDER-CESPTe-2018-006 OP LP SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE (CESPTe) Y EL CONTRATISTA ARQ. HUMBERTO DUARTE SACHEZ. -----
=====

I.- EN LA CIUDAD DE TECATE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE OCTUBRE EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE (CESPTe), SITA EN LA CALLE MISION DE SAN FRANCISCO S/N COLONIA EL DESCANSO.-----

II.- SE REUNIERON LOS C. ARQ. ERNESTO RUBEN LEON MADRIGAL EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE (CESPTe); Y EL ARQ. HUMBERTO DUARTE SANCHEZ PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

III.- LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS DENOMINADO:

“CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MONTERREY COLONIA LOMA ALTA, EN LA CIUDAD DE TECATE, B.C.”

LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE (CESPTe), A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA, RECIBE LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA CONSISTENTES EN:

- SUMINISTRO, INSTALACION, NIVELACION, JUNTEO Y PRUEBA DE 165.30 MTS. DE TUBERIA SANITARIA, SDR 35 CIOD, SEGUN ESPECIFICACION ASTM D-3034 DE 8" DE DIAMETRO.
- CONSTRUCCION DE TRES POZOS DE VISITA DIFERENTES PROFUNDIDADES QUE INCLUYEN TAPA Y BROCAL DE FIERRO FUNDIDO.

IV.- EL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO ES DE:

\$ 189,000.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100) SIN INCULIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

\$ 219,240.00, (DOS CIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100). INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

V.- EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO FUE DE 90 (NOVENTA) DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO EL 02 DE JULIO DE 2018 Y FECHA DE TERMINACION EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-----

DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO SE AUTORIZO CONVENIO MODIFICATORIO 01 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018, EN DONDE SE MODIFICAN CANTIDADES DEL CONTRATO ORIGINAL EN VIRTUD DE LA VARIACION DE VOLUMENES CONSIDERADOS EN EL CONTRATO DE ORIGEN.-----

VI.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DEFINITIVAS:



**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO
PRODDER-CESPTE-2018-006 OP LP**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO PRODDER-CESPTE-2018-006 OP LP SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE (CESPTE) Y EL CONTRATISTA ARQ. HUMBERTO DUARTE SACHEZ. -----

=====

NO.ESTIMACION NO. FACTURA	FECHA:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION 01 FACTURA NO. 635	16 DE OCTUBRE DE 2018	Del 02 de Julio al 09 de Septiembre	\$ 74,022.61
ESTIMACION 01 FACTURA NO. 636	16 DE OCTUBRE DE 2018	Del 02 de Julio al 09 de Septiembre	\$ 74,022.60
ESTIMACION 02 FACTURA PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	\$ 1,358.40
ESTIMACION 01 ADICIONAL FACTURA PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	\$ 57,616.23

TOTAL: \$207,019.84

VII.- MONTO REAL DEL CONTRATO:

\$ 207,019.44 (DOS CIENTOS SIETE MIL DIECINUEVE PESOS CON 84/100 M. N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

\$ 240,143.01 (DOS CIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 01/100 M.N) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

INCREMENTANDO LA CANTIDAD DE **\$ 18,019.84** (DIECIOCHO MIL DIECINUEVE PESOS CON 84/100 M.N.) CANTIDAD SIN I.V.A. QUE EQUIVALE AL **9.53%** (TRES PUNTO OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO) DEL CONTRATO ORIGINAL.-----

VIII.- SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACION EN EL ARCHIVERO LIC-01 CARPETA CON EL NOMBRE Y NUMERO DEL CONTRATO RESPECTIVO PRODDER-CESPTE-2018-006 OP LP.-----

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS; Y DEL PROPIO CONTRATO, EL CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y LA CESPTe LOS RECIBE FÍSICAMENTE, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE




**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO
PRODDER-CESPTE-2018-006 OP LP**



ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO PRODDER-CESPTE-2018-006 OP LP SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE (CESPTe) Y EL CONTRATISTA ARQ. HUMBERTO DUARTE SACHEZ. -----
=====

ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS. -----

EN, CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA ENTREGARA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE ELABORADO EL FINIQUITO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA, POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LA OBRA. NUMERO DE CONTRATO PRODDER-CESPTE-2018-006 OP LP, Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.-----

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO. -----

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE (CESPTe)	POR " EL CONTRATISTA"
<p align="center">SUPERVISOR</p>  <p align="center">ARQ. ERNESTO RUBEN LEON MADRIGAL</p>	 <p align="center">ARQ. HUMBERTO DUARTE SANCHEZ</p>