

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EL CÓNDOR- LA RUMOROSA Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RUMOROSA, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA.

Descripción general de la obra:

Esta obra consiste en el trazo y nivelación de 12,634 M de línea de agua potable; 14,733 M3 de excavación en zanja; conexión de línea a línea existente de 200 mm (8"); Instalación de 12,634 M de tubería PEAD termofusionable de 8" de diámetro DR-11; Fabricación de cajas de válvulas; Construcción de plantilla, y rellenos acostillado y compactado, como también consiste la ampliación de red de agua potable en varias calles con un trazo y nivelación de 1010m de lineales; 940 M3 de excavación en zanja; construcción de plantilla, rellenos acostillado y compactado.

Contratista: CONSTRUCTORA VALENCIA, S.A DE C.V.

Contrato: APARURAL-CESPT-2020-001 OP LP	
Monto Convenio:	\$ incluye IVA
Inicio :	24 DE JULIO DEL 2020
Terminación:	20 DE DICIEMBRE DEL 2020
Anticipo:	\$ 5,418,623.27 Incluye IVA

		Avance Programado		Avance Facturado		
PARTIDAS		CONTRATO	IMPORTE	% Prog.	IMPORTE	% Real
LINEA DE CONDUCCION						
1	TRAZO Y NIVELACION	107,009.98	12,953.84	12%	0.00	30%
2	EXCAVACIONES	4,055,196.53	0.00	0%	0.00	30%
3	RELLENOS	1,030,368.65	0.00	0%	0.00	30%
4	INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD	953,675.13	0.00	0%	0.00	30%
5	INSTALACION DE PIEZAS DE PEAD	54,349.90	0.00	0%	0.00	30%
6	INSTALACION DE VALVULAS	417,296.22	0.00	0%	0.00	30%
7	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS	566,650.10	0.00	0%	0.00	30%
8	SUMINISTRO TUBERIA HIDRAULICA DE PEAD	5,262,061.00	0.00	0%	0.00	30%
9	SUMINISTRO DE VALVULAS	1,374,462.40	383,948.50	28%	0.00	30%
10	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES	226,912.66	24,878.17	11%	0.00	30%
11	AUTOMATIZACION	45,914.15	0.00	0%	0.00	30%
12	ACARREOS	431,101.44	0.00	0%	0.00	30%
13	TRABAJOS DIVERSOS	10,353.49	0.00	0%	0.00	30%
14	SEÑALAMIENTOS	157,827.56	0.00	0%	0.00	30%
RED DE AGUA POTABLE						
1	TRAZO Y NIVELACION	8,554.70	0.00	0%	0.00	30%
2	EXCAVACIONES	375,700.25	0.00	0%	0.00	30%
3	RELLENOS	67,008.46	0.00	0%	0.00	30%
4	INSTALACION DE TUBERIA DE P. V. C. CON COUPLE	29,067.80	0.00	0%	0.00	30%
5	INSTALACION DE PIEZAS DE PVC	11,544.23	0.00	0%	0.00	30%
6	INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO	4,930.56	0.00	0%	0.00	30%
7	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS	109,734.64	0.00	0%	0.00	30%
8	SUMINISTRO TUBERIA HIDRAULICA DE PVC	117,745.80	80,281.23	68%	0.00	30%
9	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES	74,871.78	51,048.94	68%	0.00	30%
10	ACARREOS	44,634.24	0.00	0%	0.00	30%
11	TRABAJOS DIVERSOS	22,726.88	15,495.60	68%	0.00	30%
12	SEÑALAMIENTOS	11,057.95	0.00	0%	0.00	30%
Sub-total		15,570,756.50	568,606.28		-	
IVA		2,491,321.07	90,977.00		-	
Total		18,062,077.57	659,583.28	4%	-	30%

Avance Financiero Acumulado	Programado		Real	
	4%		30%	
Inversión Ejercida	Reporte anterior:		Reporte actual:	
	0.00%	\$0.00	30%	-
Avance Físico	Reporte Anterior:		Reporte actual:	
	0%		5%	

NOTA:

SE INICIA RECORRIDO DE OBRA PARA EMPEZAR TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EN LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES. SE REALIZO PAGO DE ANTICIPO.

