

ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL ORGANISMO OPERADOR.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: PROGRAMA DE OBRA PRON 2019

10010059753 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TETIS, ENTRE CALLE PLEYADES Y PANDORA, COL. COLINAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA**, FECHA DE INICIO 14 DE MAYO DEL 2019 Y FECHA DE TERMINACIÓN 27 DE JUNIO DEL 2019, EN LA COL. COLINAS DEL SOL LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 26 DE JULIO DEL 2019, SE REUNIERON EN CALLE TETIS Y CALLE PLEYADES, LOS C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA **ENTREGA-RECEPCION** DE LA OBRA MENCIONADA.

ENTREGA:

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, REPRESENTADA POR EL LIC. **EDUARDO ESTRADA MACIAS**, DELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBE:

LA **SRA. EDITH JUAREZ AQUINO** PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA 10010059753 DE LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO

EL PROYECTO FUE EJECUTADO POR CONTRATO No. **CP-SDS-BC-ROS-PRON-19-03**, POR LA EMPRESA INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROYECTO, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DESCRIPCION DE LA OBRA**PRELIMINARES**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVA A LA OBRA SECCION 4'X8' IMPRESO EN FORMA DIGITAL EN LONA. SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA CON TRIPLAY DE 1/2" Y 2 BARROTES 4"X4"X12'. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



SDSR-102 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA (PIEZA COMPLETA) CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3/4" DE DIAMETRO DE 6.00 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE : TODOS LOS ACCESORIOS, CAJA REGISTRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ORGANISMO OPERADOR (CESPT)

SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA HASTA LIMITE DE PROPIEDAD CON TUBERIA PVC SANITARIA SDR-35 DE 6" DE DIAMETRO DE 6 MTS. DE LOGITUD INCLUYE: TODOS LOS ACCESORIOS Y MATERIALES NECESARIO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TAPON PVC 6" DIAM. Y TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ORGANISMO OPERADOR (CESPT).

TERRACERÍAS

EXCAVACION EN CORTE, EN MATERIAL TIPO "B", PARA LLEGAR AL NIVEL SUBRASANTE SEGUN PLANOS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO).

FORMACION DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (SEGUN PLANOS), VOLUMEN MEDIDO EN SECCION.

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES EN EL PRIMER 1KM; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(VOLUMEN MEDIDO COMPACTO)



COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL CORTAR INCLUYE: ESCARIFICADO, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR.

FORMACION DE SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY) EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR COMPACTOS INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, PRUEBA PROCTOR MODIFICADA A LA QUE INDIQUE LA SUPERVISION EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTOS HIDRAULICOS

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO "L" DE 130 LTS./ML. F'C=200 KG/CMS². INCLUYE: , SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO Y COLADO VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION (INCLUYE CONCRETO)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-38 EN LOSA DE 15.00CMS DE ESPESOR INCLUYE: VIBRADO CON REGLA VIBRATORIA, CIMBRA, CIMBRADO, COLADO, CORTE CON DISCO CON PUNTA DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA DE 1/8 "DE ANCHO Y ENSANCHAMIENTO A 1/4 PARA EL SELLADO CON BAKER ROAD DE 1/4" Y SELLADO SONOMERICK 1 REALIZANDO EL CORTE AL INICIO DEL PROCESO DEL FRAGUADO DEL CONCRETO (TIEMPO MAXIMO DE CUATRO A SEIS HORAS DESPUES DEL TIRO DE CONCRETO) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAJUNTAS C/VARILLA LISA (COLD ROLL) DE 3/4" DE 60 CM DE LONGITUD, CURADO, DESCIMBRADO (INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO).

BARRAS DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAMETRO Y 60 CMS DE LONGITUD @ 60 CMS, INCLUYE: MATERIAL, HABILITADO, COLOCACION, HERRAMIENTA,



MANO DE OBRA NECESARIA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.(LA
CANTIDAD DE BARRAS DE
AMARRE SE DETERMINA SEGUN
PROYECTO)

CONSTRUCCION DE DENTELLON
DE 60LTS/ML, CONCRETO MR-38
INCLUYE EXCAVACION, CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
(INCLUYE CONCRETO)

RENIVELACION DE POZO DE VISITA
EXISTENTES, INCLUYE:
DEMOLICION DE PROTECCION DE
CONCRETO, ELEVACION CON
LADRILLO
COMUN, 7X14X28 CMS,
RENIVELACION HASTA 70 CMS. DE
ALTO,
CONSTRUCCION DE PROTECCION
DE CONCRETO ARMADO Y
COLOCACION DE BROCAL Y TAPA
DE FO FO, APLANADO
INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE:
MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL
ORGANISMO OPERADOR (CESPT

RENIVELACION DE CAJA DE
VALVULAS EXISTENTE, INCLUYE:
DEMOLICION DE PROTECCION DE
CONCRETO, RETIRO Y
RECUPERACION
DE CONTRAMARCO CON TAPA DE
FO.FO., DESCOPETE, RENIVELACION
CON LADRILLO COMUN, 7X14X28
CMS, HASTA 50 CMS. DE ALTO,
CONSTRUCCION DE PROTECCION
DE CONCRETO ARMADO Y
COLOCACION DE MARCO, CONTRA
MARCO Y TAPA DE FO FO,
APLANADO
INTERIOR CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES DEL
ORGANISMO OPERADOR (CESPT).

LIMPIEZA DE OBRA

.-LIMPIEZA GENERAL DE OBRA,
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL
0.00	558,741.11 c/iva	0.00	558,741.11 c/iva

LA INVERSIÓN EJERCIDA POR AÑO

AÑO FISCAL 2018

FEDERAL	ESTATAL	OTRA	TOTAL
0.00	558,741.11 c/iva	0.00	558,741.11 c/iva

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMEMNTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE LA OBRA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONAL, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION:

EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO SE HACE ENTREGA A LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA EN MENCIÓN, QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD, SE FIRMA POR DUPLICADO.

ENTREGA

RECIBE


 LIC. EDUARDO ESTRADA MACIAS
 DELEGADO EN PLAYAS DE ROSARITO DE
 LA SEDESOE.


 SRA EDITH JUAREZ AQUINO
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA

Handwritten initials