AVANCE DE OBRA DE ENERO - DICIEMBRE 2021

MANTENIMIENTO MAYOR	CONTRATADO	EJERCIDO	%FIS	%FIN	INICIO	TERMINO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
REENCARPETADO DEL KM 18+000 AL KM 29+000 TRAMOS AISLADOS CUERPO ASCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	15,720,527.08	15,706,974.05	100%	99%	20-abr-21	15-sep-21	ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A DE C.V.
REENCARPETADO DE CASETAS AL KM 60+000 CUERPO DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	8,036,167.52	8,036,167.52	100%	100%	21-abr-21	17-jul-21	CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.
RENIVELACION DE ACOTAMIENTO DEL KM 36+000 AL KM 23+200 CUERPO DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	6,266,469.37	6,262,522.45	100%	91%	12-abr-21	08-sep-21	ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A DE C.V.
REENCARPETADO DEL KM 34+500 AL KM 23+250 CUERPO DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	18,572,848.40	18,528,384.27	100%	100%	22-abr-21	30-sep-21	PROYECTOS Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V. EN CONVENIO CON CONSTRUCTORA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO SINCRONIZADO DEL KM 43+000 AL KM 40+556 CUERPO DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	2,160,315.10	2,132,931.02	100%	99%	23-abr-21	21-jul-21	PAVIMENTOS DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO SINCRONIZADO DEL KM 29+000 AL KM 31+000 CUERPO ASCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	1,521,694.01	1,521,694.01	100%	100%	21-may-21	18-ago-21	PAVIMENTOS DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
SUBTOTAL.-	\$ 52,278,021.48	\$ 52,188,673.32	100.00%	98.47%			

INFRAESTRUCTURA CARRETERA	CONTRATADO	EJERCIDO	%FIS	%FIN	INICIO	TERMINO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO SINCRONIZADO DEL KM 14+000 AL KM 18+000 CUERPO ASCENDENTE Y DESCENDENTE DE LA CARRETERA MEXICALI-	6,280,901.00	6,274,284.33	100%	100%	12-abr-21	19-ago-21	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LATERALES EN DERECHO DE VIA DEL KM 0 AL 18 CARRETERA MEXICALI-TIJUANA	2,515,675.05	2,515,675.05	100%	100%	21-may-21	16-dic-21	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A DE C.V.
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+000 EN CARRETERA MEXICALI-TIJUANA	2,995,576.72	2,995,576.72	100%	100%	04-may-21	30-oct-21	NODO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
REENCARPETADO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 (TRAMOS AISLADOS) CUERPO ASCENDENTE DE LA CARRETERA MEXICALI - TIJUANA.	3,973,630.25	3,973,630.23	100%	99%	17-may-21	14-ago-21	CSP ASESORIA EN INGENIERIA S.A DE C.V.
REENCARPETADO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+500 (TRAMOS AISLADOS) CUERPO DESCENDENTE DE LA CARRETERA MEXICALI - TIJUANA.	3,999,668.49	3,988,090.00	100%	100%	18-may-21	15-ago-21	NODO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
SUMINISTROS PARA LA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN ACCESO CARRETERA MEXICALI - TIJUANA (PLAZA GALERIAS), MEXICALI, B.C.	9,000,000.00	9,000,000.00	100%	100%	18-jun-21	29-oct-21	SIDURT
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CIRCUITO INTERIOR DE PREPARATORIA MILITARIZADA (2da. ETAPA) MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	1,700,138.84	1,700,138.84	100%	100%	18-jun-21	29-oct-21	SIDURT
SUBTOTAL.-	\$ 30,465,590.35	\$ 30,447,395.17	100.00%	99.81%			

AVANCE DE OBRA DE ENERO - DICIEMBRE 2021

OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATADO	EJERCIDO	%FIS	%FIN	INICIO	TERMINO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	4,927,150.86	4,864,822.12	100%	99%	26-abr-21	23-oct-21	MANEJO DE PROYECTOS DE OBRA, S.A. DE C.V. EN CONVENIO CON TECNO URBA, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	3,514,631.90	3,514,631.90	100%	100%	19-mar-21	31-ago-21	HECTOR ALFONSO TORRES GARCIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA EN AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA.	5,939,869.64	5,939,675.43	100%	100%	12-abr-21	17-dic-21	HECTOR ALFONSO TORRES GARCIA
SUPERVISION TOPOGRAFICA DE OBRAS EN LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	648,811.90	648,811.90	100%	100%	18-mar-21	13-dic-21	JUAN ANTONIO NUÑEZ GODINEZ
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS EN LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	799,963.17	799,963.17	100%	100%	12-abr-21	17-dic-21	LEOHER, S. DE R.L. DE C.V.
MANTENIMIENTO ANTIGRAFFITI EN AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA.	499,990.10	499,990.10	100%	100%	08-mar-21	17-dic-21	GUILLERMO ROBLES AGUIRRE
REPARACION Y PINTURA EN CERCO DEL DERECHO DE VIA EN LA AUTOPISTA CENTINELA-LARUMOROSA.	499,998.77	488,611.61	100%	98%	21-abr-21	04-jun-21	MAURICIO JAVIER CONTRERAS SUÁREZ
MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN AUTOPISTA CENTINELA-LARUMOROSA	1,271,979.23	1,271,975.40	100%	100%	08-jul-21	05-oct-21	FILIBERTO SUAREZ AGUILAR
REPARACION DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA.	619,037.61	619,037.60	100%	100%	21-abr-21	16-dic-21	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ BRITO
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA.	649,995.51	649,995.51	100%	100%	06-ago-21	14-oct-21	JULIO LOPEZ LOBATOS
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BORDILLO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AUTOPISTA CENTINELA-LARUMOROSA.	649,999.99	649,993.71	100%	100%	29-jun-21	27-ago-21	MAURICIO JAVIER CONTRERAS SUAREZ
PINTURA EN CUNETAS Y BORDILLOS EN AUTOPISTA CENTINELA LA RUMOROSA.	649,968.41	649,968.41	100%	100%	05-ago-21	03-sep-21	GABRIEL RAMOS PARAMO
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AREA DE DESCANSO DEL KM. 54+000 CUERPO DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA.							
REPARACION Y REFORZAMIENTO DE TALUDES EN AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	499,943.13	499,943.13	100%	100%	21-abr-21	04-jun-21	JULIO LÓPEZ ROBLES
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO DE ENERGIA SOLAR EN AUTOPISTA CENTINELA LA RUMOROSA.	998,857.44	998,857.44	100%	100%	06-ago-21	03-nov-21	FILIBERTO ARTURO SUAREZ MENDOZA
LIMPIEZA DE LLANTAS USADAS EN CAÑONES DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA.	350,000.00	339,802.00	100%	97%	21-abr-21	04-jun-21	ADÁN LÓPEZ GRANADOS
ACTUALIZACION DE LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA.	499,728.00	499,728.00	100%	100%	06-ago-21	17-dic-21	JUAN ANTONIO NUÑEZ GODINEZ
ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE PUENTES Y ESTRUCTURAS, INCLUYENDO INVENTARIO Y ACCIONES.	500,000.00	500,000.00	100%	100%	17-may-21	17-dic-21	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
GASTOS DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CARRETERAS EN BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.	2,057,511.29	2,057,511.29	100%	48%	01-ene-21	31-dic-21	FIARUM
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN ZONA DE PLAZAS DE COBRO DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA.	2,399,487.72	2,222,312.75	100%	93%	06-ago-21	10-dic-21	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A DE C.V.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CAMINO A VALLECITOS EN POBLADO RUMOROSA.	548,696.83	548,696.83	100%	81%	06-dic-21	19-ene-22	HECTOR ALFONSO TORRES GARCIA
REPARACION Y SELLADO DE GRIETAS EN LOSAS DE CONCRETO EN CAMINO A VALLECITOS	549,213.36	549,213.36	100%	81%	06-dic-21	04-ene-22	JUAN ANTONIO NUÑEZ GODINEZ
SUBTOTAL.-	\$ 29,074,834.86	\$ 28,813,541.66	95.45%	77.77%			

LOS IMPORTES NO INCLUYEN IVA

AVANCE DE OBRA DE ENERO - DICIEMBRE 2021

APOYO A LA COMUNIDAD	CONTRATADO	EJERCIDO	%FIS	%FIN	INICIO	TERMINO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO JACUME.	648,582.88	648,582.88	100%	100%	16-ago-21	29-oct-21	GUSTAVO IGNACIO ALVAREZ OROZCO
MOTOCONFORMADO EN CALLES Y AVENIDAS DEL POBLADO LA RUMOROSA	499,992.40	489,530.40	100%	98%	19-abr-21	18-may-21	FILIBERTO SUÁREZ AGUILAR
MOTOCONFORMADO EN CALLES Y AVENIDAS DEL POBLADO EJIDO JACUME	249,999.98	249,999.98	100%	100%	07-jun-21	06-jul-21	FILIBERTO SUAREZ AGUILAR
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA EN BULEVAR RUMOROSA.	499,993.01	499,993.01	100%	100%	02-ago-21	15-sep-21	GUILLERMO ROBLES AGUIRRE
MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NUM. 25 POBLADO LA RUMOROSA	492,227.90	492,227.90	100%	98%	21-abr-21	11-jun-21	GABRIEL RAMOS PÁRAMO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS EN EL POBLADO LA RUMOROSA	1,420,060.36	1,392,838.41	100%	98%	06-ago-21	23-dic-21	TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA BAJA S.A DE C.V.
MANTENIMIENTO, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL POBLADO LA RUMOROSA	648,459.86	648,459.86	100%	100%	21-abr-21	24-jun-21	FILIBERTO ARTURO SUÁREZ MENDOZA
HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CEMENTERIO DEL POBLADO LA RUMOROSA B.C.	499,882.62	499,016.15	100%	100%	09-jul-21	21-sep-21	GABRIEL RAMOS PARAMO
SUBTOTAL.-	\$ 4,959,199.01	\$ 4,920,648.59	100.00%	99.01%			

OBRAS DE INVERSION	CONTRATADO	EJERCIDO	%FIS	%FIN	INICIO	TERMINO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
PROYECTO EJECUTIVO 3ER. CARRIL EN ZONA DE PUNTO MILITAR DE SEGURIDAD ESTRATEGICO EL CENTINELA EN LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA.	1,559,979.60	1,559,979.60	100%	100%	05-abr-21	31-ago-21	ALESSTE INGENIERIA SC
PROYECTO DE PARADOR DE DESCANSO VEHICULAR EN KM. 23+600 CUERPO DESCENDENTE EN AUTOPISTA LA RUMOROSA CENTINELA	697,888.26	697,888.26	100%	100%	25-feb-21	24-jun-21	RAFAEL VASQUEZ ESPINOSA
PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR EN CURVA 56+300 DESCENDENTE DE LA AUTOPISTA CENTINELA - LA RUMOROSA	1,999,660.52	1,999,660.50	100%	100%	26-feb-21	30-ago-21	ALESSTE INGENIERIA SC
SUBTOTAL.-	\$ 4,257,528.38	\$ 4,257,528.36	100.00%	99.94%			

REFRENDO 2020	CONTRATADO	EJERCIDO	%FIS	%FIN	INICIO	TERMINO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN AUTOPISTA CENTINELA-LA RUMOROSA.	1,371,398.09	1,371,398.09	100%	100%	05-jun-20	14-ene-21	TECNO URBA, S.A DE C.V.
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE EMERGENCIA PARA FRENADO CUERPO DESCENDENTE KM. 56+570 DE LA AUTOPISTA CENTINELA - RUMOROSA	-	0.00	0%	0%	00-ene-00	00-ene-00	00/01/1900
SUBTOTAL.-	\$ 1,371,398.09	\$ 1,371,398.09	50%	13%			

LOS IMPORTES NO INCLUYEN IVA