



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RAMO: 10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

PROGRAMA: 050 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CARRETERAS

ELEMENTO	RESUMEN NARRATIVO
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INCLUSIVOS A TRAVÉS DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DE FORMA EQUITATIVA.
PROPOSITO	LAS VIALIDADES Y CARRETERAS DEL ESTADO PERMITEN EL TRÁNSITO SEGURO DE LOS USUARIOS EN UN SISTEMA VIAL Y CARRETERO

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO	ANUAL		DEVENGADO AL TRIMESTRE
		AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 97,975,569.03	\$ 101,183,145.03	\$ 66,684,502.45
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,733,195.64	\$ 9,108,449.27	\$ 3,469,116.40
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,848,210.20	\$ 1,862,041.33	\$ 1,036,694.27
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 228,488,438.00	\$ 968,850,741.15	\$ 185,597,848.04



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL

PROGRAMA: 050 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CARRETERAS

UNIDAD RESPONSABLE: 191 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL SOCIAL Y PRODUCTIVA

ACTIVIDAD

44 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ELABORAR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	100	50	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	50	50	0	0	100	0

4.1.1.3.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LAS CIUDADES DEL ESTADO.	OBRA	37	8	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	4	2	9	6	24	0

4.1.1.3.1

SEGUNDO PERIODO JUNIO ESTA META NO SE CUMPLIÓ YA QUE AÚN NO SE HAN APROBADO LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN QUE LA OBRA "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SEGUNDO ACCESO A PLAYAS DE TIJUANA." ASI MISMO LA OBRA "REHABILITACION RED PLUVIAL BOULEVARD HISENSE Y BOULEVARD BENITO JUAREZ, PLAYAS DE ROSARITO, B.C." REPORTA AL MES DE JUNIO UN AVANCE DEL 75%. NO HA SIDO POSIBLE SU CONCLUSIÓN YA QUE PRESENTA CONVENIO MODIFICATORIO POR CAMBIO DE VOLUMENES Y AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONCLUSIÓN.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EJECUTAR OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS (SIDURT)	OBRA	26	7	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	8	4	7	3	11	0

4.1.1.3.1

SEGUNDO PERIODO JUNIO ESTA META NO CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN VIRTUD DE QUE LA OBRA "REHABILITACION Y CONSERVACION DE CALLE SEGUNDA, ENTRE AV. BALBOA Y AV. CASTILLO, ENSENADA, B.C." NO SE VA A EJECUTAR YA QUE EL RECURSO SERA DIRECCIONADO A LA OBRA "REHABILITACION Y CONSERVACION DE AV. SEXTA, ENTRE REFORMA Y AV. HIDALGO, ENSENADA, B.C." POR LO QUE RESPECTA A LA OBRA "REHABILITACION Y CONSERVACION DE AV. GRANADA, ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. JUAREZ, ENSENADA, B.C." SE ENCUENTRA SUSPENDIDA EN PROCESO DE REACTIVACIÓN Y SE ESPERA SE CONCLUYA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN Y RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO A LAS VIALIDADES.	METRO CUADRADO	378370	243285	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				60569	52878	85000	91707	95000	98700	137801	0

4.1.1.3.1

PRIMER PERIODO MARZO ESTA META ALCANZO UN 87% DE LO PROGRAMADO TODA VEZ QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS) PRESENTADAS EN EL ESTADO NO PERMITIERON LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL MES DE MARZO.
SEGUNDO PERIODO JUNIO SE SUPERO LA META PROGRAMADA DE LOS TRABAJOS DE RECICLADO ASFALTICO PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A LAS LLUVIAS DE INICIO DE 2020 EN ZONA COSTA POR LAS CUALES SE DECLARO EMERGENCIA POR LOS DANOS OCASIONADOS Y SE TRABAJO HASTA DOS TURNOS.
TERCER PERIODO SEPTIEMBRE LA META DE RECICLADO ASFALTICO NO SE CUMPLIÓ PRIMERAMENTE EN MEXICALI. POR RECORTE DE METAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI YA QUE DECIDIÓ REALIZAR LOSAS DE FRENADO EN DOS CRUCEROS QUE RECORTARON DEL TRAMO DE LA CALZADA GOMEZ MORIN. POR OTRA PARTE, EN ZONA COSTA EN LA CIUDAD DE ENSENADA, ACTUALMENTE LA MAQUINA RECICLADORA HA ESTADO PRESENTANDO PROBLEMAS DE CALENTAMIENTO CADA QUE EXTIENDE UN CAMIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DEBIENDO PARAR OPERACIÓN PARA PERMITIR SU ENFRIAMIENTO POR LO CUAL NADA MÁS SE EXTIENDEN UNOS 5 CAMIONES EN LUGAR DE 8 O 10 EN SITUACIÓN NORMAL. DERIVADO DE LO ANTERIOR SE TOMÓ LA DECISIÓN DE PARAR LOS TRABAJOS PARA PODER REPARARLA UNA VEZ QUE SE DIO SU DIAGNÓSTICO. LA META APARECE CUMPLIDO EN ESTE TRIMESTRE YA QUE SE DETECTO UN ERROR EN CAPTURA EN EL MES DE FEBRERO A NIVEL META Y SE REGISTRO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES QUE EJECUTA LA JUNTA DE URBANIZACIÓN.	REPORTE	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	0

4.1.1.3.1

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS Y CONVENIOS, LA CALIDAD DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA MISMA.	INFORME DE RESULTADOS	12	9	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				3	3	3	3	3	3	3	0

4.1.1.3.1



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA: 050 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CARRETERAS

UNIDAD RESPONSABLE: 191 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL SOCIAL Y PRODUCTIVA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	ESTUDIO / PROYECTO	8	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	0	3	2	3	1	1	0

4.1.1.3.1
PRIMER PERIODO MARZO POR LA MAGNITUD Y ALCANCES DE LA ACCION "ESTUDIO INTEGRAL DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA PARA SISTEMA INTEGRAL DE ESTABILIZACION DE DESLIZAMIENTO EN LOMAS DE RUBI-VALLE DE PEDREGAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C." NO FUE POSIBLE SU TERMINACION.
SEGUNDO PERIODO JUNIO LA META NO CUMPLIO CON LO PROGRAMADO TODA VEZ QUE LA ACCION "ESTUDIO MODELO DE OFERTA Y DEMANDA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PARA TIJUANA" NO SE REALIZARA, YA QUE NO CUENTA A LA FECHA CON RECURSO DISPONIBLE PARA SU EJECUCION. SE CONCLUYERON LAS ACCIONES: "ELABORACION DE ESTUDIO DE PROYECCION Y REORDENAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TREN INTERURBANO DE TIJUANA" Y "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA ZONA DE REUBICACION DE AFECTADOS LOMAS DEL RUBI".



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA: 050 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CARRETERAS
UNIDAD RESPONSABLE: 191 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL SOCIAL Y PRODUCTIVA

ACTIVIDAD

45 DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES EN EL ESTADO	ESTUDIO / PROYECTO	9	5	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	3	2	3	2	2	0

4.1.1.2.2
SEGUNDO PERIODO JUNIO ESTA META NO SE CONCLUYO TODA VEZ QUE AUN NO HA SIDO APROBADO EL RECURSO PARA LA ELABORAR LA ACCION "ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE TRES PUENTES VEHICULARES EN LA CARRETERA ENSENADA-LAZARO CARDENAS, TRAMO KM 15+440 AL 21+600, ENSENADA, B.C."

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EJECUTAR OBRAS PARA EL DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y CAMINOS RURALES EN EL ESTADO	OBRA	3	0	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	1	0	0	0	2	0

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR SEGUIMIENTO A LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS QUE EJECUTA LA JUNTA DE URBANIZACIÓN	INFORME DE RESULTADOS	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	0

4.1.1.2.2



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA: 050 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CARRETERAS
UNIDAD RESPONSABLE: 191 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL SOCIAL Y PRODUCTIVA

ACTIVIDAD

46 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (CEA Y COMISIONES)

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
EJECUTAR OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	OBRA	1	1	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				0	0	0	0	1	1	0	0
4.4.1.1.1											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE EJECUTA LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA	REPORTE	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	0
4.4.1.3.3											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	REPORTE	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	0
4.4.1.1.1											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
		PROG.	REAL	1		2		3		4	
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TECATE	REPORTE	4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
				1	1	1	1	1	1	1	0
4.4.1.3.3											



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE HACIENDA
AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE

RAMO: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y REORDENACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMA: 050 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CARRETERAS
UNIDAD RESPONSABLE: 191 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL SOCIAL Y PRODUCTIVA

ACTIVIDAD

47 ASEGURAR LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
IMPULSAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL ESTADO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN.	INFORME DE RESULTADOS	PROG.	REAL	1		2		3		4	
		4	3	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		1	1	1	1	1	1	1	0		
4.1.1.3.1											
META	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN		METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE							
DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	ESTUDIO / PROYECTO	PROG.	REAL	1		2		3		4	
		16	10	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
		0	0	4	4	6	6	6	0		
4.1.1.3.1											