



GIPAAC
INFRAESTRUCTURA

GIPAAC INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV
AV CARPINTEROS 1967-B,
COL BUROCRATAS, MEXICALI, B.C. CP 21020

MEXICALI, B. C. A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
P R E S E N T E

EN RELACION AL CONTRATO No. **BDAN-CESPM-2021-006-OP-LP** RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CONCRETO EN PASEO DE LOS LAURELES ENTRE CALLES RÍO COLORADO Y DE LAS ACACIAS Y EN AV. FRESNOS ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y BULEVAR DE LAS PALMAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA", RESPETUOSAMENTE COMPAREZCO ANTE USTED PARA MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

RELACION EN LO QUE SE EMPLEARA EL ANTICIPO DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
TUBO PVC 8"	TUBO DE PVC SDR-35 DE 8" DE DIAMETRO, ESPECIFICACIÓN ASTM D-3034 CON LIGA	ML	287.00	\$ 379.87	\$ 109,022.69
TUBO PVC SDR-35 6"	TUBO DE PVC SDR-35 DE 6" DE DIAMETRO, ESPECIFICACIÓN ASTM D-3034 CON LIGA	ML	342.00	\$ 214.64	\$ 73,406.88
BASE HID	BASE HIDRÁULICA T.M.A. 1-1/2" PUESTA EN OBRA	M3	200.00	\$ 225.00	\$ 45,000.00
MATERIAL SM	MATERIAL PETREO CLASIFICACIÓN SUCS "SM" PUESTO EN OBRA	M3	280.00	\$ 110.00	\$ 30,800.00
TEE-YEE PVC 8X6	TEE YEE PVC DE 8"X6"	PIEZA	33.00	\$ 826.77	\$ 27,283.41
CEMENTO	CEMENTO GRIS	KG	5,000.00	\$ 5.03	\$ 25,150.00
YEE PVC 6X6	YEE DE PVC DE 6"X6"	PIEZA	33.00	\$ 633.86	\$ 20,917.38
COPLA PVC 6" ROSC	COPLA HEMBRA DE PVC DE 6" LISO POR UN LADO Y ROSCADO POR EL OTRO	PIEZA	33.00	\$ 508.81	\$ 16,790.73
REDUC PVC 6X4	REDUCCIÓN DE PVC DE 6"X4"	PIEZA	33.00	\$ 463.51	\$ 15,295.83
CODO CALLE 6"	CODO CALLE 6" X 45 CON EMPAQUE	PIEZA	67.00	\$ 226.53	\$ 15,177.51
TUBO ABS 4"	TUBO ABS 4" DIAM. CED 40	ML	33.00	\$ 70.11	\$ 2,313.63


gipaac@gmail.com 

(686) 251 83 77 











GIPAAC


INFRAESTRUCTURA


GIPAAC INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV
AV CARPINTEROS 1967-B,
COL BUROCRATAS, MEXICALI, B.C. CP 21020

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE
SILLETA 8X6"	SILLETA PVC PARA TUBO 8" CON SALIDA DE 6", INCLUYE SINCHOS DE ACERO INOXIDABLE Y EMPAQUE	PIEZA	1.00	\$ 776.34	\$ 776.34
TAPON ABS 4"	TAPON ABS DE 4" DE DIAM	PIEZA	33.00	\$ 22.55	\$ 744.15
DAYTON BRONCE	COPE DAYTON DE BRONCE 3/4"	PIEZA	2.00	\$ 329.85	\$ 659.70
COPE NEOPRENO 6"	COPE DE NEOPRENO DE 6" DE DIAMETRO CON DOS SINCHOS AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	1.00	\$ 564.16	\$ 564.16
	MANO DE OBRA	LOTE	1.00	\$ 16,749.37	\$ 16,749.37
SUBTOTAL					\$ 400,651.78
I.V.A. (8.0%)					\$ 32,052.14
TOTAL					\$ 432,703.92


ING LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
GIPAAC INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV


ING HUMBERTO MIRANDA ZAZUETA
RESIDENTE DE OBRA DEL DEPTO
DE CONSTRUCCION DE CESPM


ING MARCOS ALDO BIGATTI DUARTE
SUPERVISION EXTERNA
CSI INGENIEROS, S.A.


ING VICTOR ANTONIO VALENZUELA MARTINEZ
COORDINADOR DEL DPTO
DE CONSTRUCCION DE CESPM


ING MARTIN RODRIGUEZ MORENO
JEFE DE OBRAS DE GESPM

gipaac@gmail.com

(686) 251 83 77

