



DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.
SECCION:	SUB-SECRETARÍA
DEPARTAMENTO:	002935

Convenio Adicional No. 03 al Contrato No. D-FSPSS-18-TIJ-25, para los trabajos que se mencionan.

Mexicali, Baja California, a 02 de Julio de 2019.

Desarrollos y Construcciones del Noroeste, S.A. de C.V.
Presente.

At'n: Ing. Sergio A. Hernández Brambila

Con el objeto de ejercer la inversión aprobada dentro de la modalidad de inversión: Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), según oficio de aprobación No. 10010170130 de fecha 09 de Julio de 2018 y oficio No. 10010176634 de fecha 27 de Junio de 2019, enviado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, y basándose en el dictamen técnico no. D-FSPSS-18-TIJ-25/DT-AD03-05 de fecha 02 de Julio de 2019 le informamos que se autoriza el Convenio Adicional No. 03 al contrato No. D-FSPSS-18-TIJ-25, para la obra:

- 10010058963 **CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA, B.C. (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPOR, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)**
- 10010060567 **CONCLUSION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA (A/AC, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPOR, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)**

El monto contratado y asignado de:

\$ 11'006,396.71 (Once millones seis mil trescientos noventa y seis pesos 71/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Aumenta:

\$ 472,937.78 (Cuatrocientos setenta y dos mil novecientos treinta y siete pesos 78/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para quedar en un monto contratado y asignado de:

\$ 11'479,334.49 (Once millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos treinta y cuatro pesos 49/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Conservando el plazo de ejecución de los trabajos, correspondiendo como fecha de inicio el 20 de Septiembre de 2018 y de terminación el 11 de Julio de 2019.

Solicito a usted coordinarse con el C. Ing. Rafael Delgado Martínez, Director de Obras de Edificación de la SIDUE para continuar los trabajos correspondientes.

Atentamente.

C. Arq. Oscar Alberto Gracia Valencia.
El Sub-Secretario.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

D ESPACHAD **0**
01 AGO 2019
ESPACHAD **0**

CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
MEXICALI BAJA CFA

c.c.p. Lic. Bladimiro Hernández Díaz - Secretario de Planeación y Finanzas del Estado.
C.P. José Ma. Armendáriz Palomares - Encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría y Transparencia.
Ing. Arq. Florencio Alfonso Padrés Pesqueira - Secretario de SIDUE.
Ing. Ramón Hipólito Aguilar Pérez - Director de Inversión Sectorial (SIDUE).
Ing. Rafael Delgado Martínez - Director de Obras de Edificación (SIDUE).

QMR



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



AVISO DE INICIACIÓN Y CONTROL DE OBRA
CONVENIO ADICIONAL No. 03

TIPO DE CONTRATO			
DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO			
AREA RESPONSABLE			
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO			
CONTRATISTA		CONTRATO	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL		No. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACIÓN
DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		D-FSPSS-18-TIJ-25	06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
No. REG. FED. DE CONT.		LICITACIÓN No.	FECHA DE ADJUDICACIÓN
DCN-871214-7M0		ADJUDICACIÓN DIRECTA	04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DOMICILIO:		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN:	
CALZ. DE LAS AMERICAS NO. 657, COL. CUAUHEMOC NORTE, C.P. 21200, MEXICALI, B.C.		ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)	
		LICITACIÓN PÚBLICA () INV. A CUANDO MENOS 3 PERSONAS ()	
NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA			
10010058963 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA, B.C. (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPOR, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)			
10010060567 CONCLUSION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA (A/AC, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPORES, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)			
CLASIFICACIÓN Y FUENTE DE RECURSOS		DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO	
FSPSS			
No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN	FECHA. DE OFICIO DE APROBACIÓN	No. DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN
No.	No. 10010170130, 10010176634	No.	No.
FECHA:	FECHA: 09 DE JULIO DE 2018, 27 DE JUNIO DE 2019	FECHA:	FECHA:
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	GARANTIA DE ANTICIPO
MONTO CONTRATADO	30%	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	
\$12,136,205.39		No. E IMPORTE DE LA FIANZA	No. E IMPORTE DE LA FIANZA
MONTO ASIGNADO		No. 2001571-0000	No.2001570-0000
\$12,136,205.39		\$1,213,620.54	\$3,640,861.62
		-\$109,892.17	
		\$11,870.74	
		-\$14,959.44	
		\$47,293.78	
		\$1,147,933.45	
CONTROL DE LA INVERSION			
(\$) MONTO CONTRATADO	FECHA	(\$) MONTO ASIGNADO	FECHA
\$12,136,205.39	06-sep-18	\$12,136,205.39	06-sep-18
-\$1,098,921.67	12-nov-18	-\$1,098,921.67	12-nov-18
\$118,707.36	14-dic-18	\$118,707.36	14-dic-18
-\$149,594.37	14-ene-19	-\$149,594.37	14-ene-19
\$0.00	01-jul-19	\$0.00	01-jul-19
\$472,937.78	02-jul-19	\$472,937.78	02-jul-19
\$11,479,334.49		\$11,479,334.49	
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN			
FECHA DE INICIO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE JULIO DE 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CARATULA DEL CONTRATO
CONVENIO ADICIONAL No. 03

DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
No. DE CONTRATO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FECHA DE CONTRATACIÓN
D-FSPSS-18-TIJ-25	DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
No. DE LICITACIÓN	DOMICILIO FISCAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN
ADJUDICACIÓN DIRECTA	CALZ. DE LAS AMERICAS NO. 657, COL. CUAUHEMOC NORTE, C.P. 21200, MEXICALI, B.C.	04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
R.F.C. DEL CONTRATISTA	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (MARCAR CON UNA X)	FECHA DE FALLO
DCN-871214-7M0	CONVOCATORIA PÚBLICA () INVITACIÓN TRES PERSONAS () ADJUDICACIÓN DIRECTA (x)	04 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS GENERALES DE LA OBRA								
No. Y NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA							No. Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
10010058963 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA, B.C. (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPOR, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)	48,412,119.20	48,412,119.20						10010170130, 10010176634 09 DE JULIO DE 2018, 27 DE JUNIO DE 2019
10010060567 CONCLUSION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA (A/AC, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPORES, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)	2,895,559.43		2,895,559.43					
	51,307,678.63	48,412,119.20						

MUNICIPIO Y LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO							No. Y FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
TIJUANA, B.C.	12,136,205.39	12,136,205.39						10010170130, 10010176634 09 DE JULIO DE 2018, 27 DE JUNIO DE 2019
CONV. MODIFICATORIO 01	-1,098,921.67	-1,098,921.67						
CONV. ADICIONAL 01	118,707.36	118,707.36						
CONV. ADICIONAL 02	-149,594.37	-149,594.37						
CONV. REANUDACION	0.00	0.00						
CONV. ADICIONAL 03	472,937.78	472,937.78						
	11,479,334.49	11,479,334.49						

FONDO O MODALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ASIGNACIÓN							CODIGO PROGRAMATICO
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
FSPSS	12,136,205.39	12,136,205.39						
CONV. MODIFICATORIO 01	-1,098,921.67	-1,098,921.67						
CONV. ADICIONAL 01	118,707.36	118,707.36						
CONV. ADICIONAL 02	-149,594.37	-149,594.37						
CONV. REANUDACION	0.00	0.00						
CONV. ADICIONAL 03	472,937.78	472,937.78						
	11,479,334.49	11,479,334.49						

	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL
30%	3,640,861.62	3,640,861.62					

GARANTIA DE ANTICIPO		GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		GARANTIA DE VICIOS OCULTOS		RAZON SOCIAL DE LA COMPANIA AFIANZADORA
No. POLIZA	IMPORTE	No. POLIZA	IMPORTE	IMPORTE EN EL CONTRATO		
2001570-0000	\$3,640,861.62	2001571-0000	\$1,147,933.45			LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

PLAZO DE EJECUCIÓN	
INICIO	TERMINO
20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	11 DE JULIO DE 2019

ING. RAFAEL DELGADO MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN (SIDUE)



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO ADICIONAL No. 03
AL CONTRATO No. D-FSPSS-18-TIJ-25

CONVENIO ADICIONAL No. 03 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-FSPSS-18-TIJ-25 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO A LA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL C. ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO Y POR LA OTRA DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. SERGIO A. HERNÁNDEZ BRAMBILA QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SERÁ DENOMINADA "LA CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.-LAS PARTES DECLARAN:

I.1.- QUE CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA CONSISTENTES EN:

10010058963 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA, B.C. (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPOR, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE:

\$ 12'136,205.39 (DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 39/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Y EL MONTO ASIGNADO ES DE:

\$ 12'136,205.39 (DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 39/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CON FECHAS DE INICIO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

I.2.- CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REALIZÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO No. 01 PARA QUEDAR CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE: \$ 11'037,283.72 (ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 MONEDA NACIONAL), QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 17 DE DICIEMBRE DE 2018.

I.3.- CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018, SE REALIZÓ EL CONVENIO ADICIONAL No. 01 PARA QUEDAR CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE: \$ 11'155,991.08 (ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 08/100 MONEDA NACIONAL), QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 16 DE ENERO DE 2019.

I.4.- CON FECHA 14 DE ENERO DE 2019, SE REALIZÓ EL CONVENIO ADICIONAL No. 02 PARA QUEDAR CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE: \$ 11'006,396.71 (ONCE MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL), QUE INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 15 DE FEBRERO DE 2019.

I.5.- CON FECHA DEL 01 DE JULIO DE 2019, SE CELEBRÓ EL CONVENIO DE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA QUEDAR CON UN TOTAL DE 149 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE) DIAS NATURALES DE OBRA, CON FECHA DE INICIO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Y A CONCLUIR A MÁS TARDAR EL DÍA 11 DE JULIO DEL 2019, EL CUAL INCLUYE UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DE 146 (CIENTO CUARENTA Y SEIS) DÍAS, DEL 05 DE FEBRERO DE 2019, AL 30 DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DIFERIDO.

I.6.- MOTIVO DE QUE LAS MODIFICACIONES AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA; EL QUE ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXCEDEN DEL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO DEL CONTRATO, SIN IMPLICAR VARIACIONES AL PROYECTO ORIGINAL NI SE CELEBRA PARA ELUDIR CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, "LA CONTRATANTE" CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 99 Y 100 DE SU REGLAMENTO, PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR SUS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS MEDIANTE CONVENIOS.

II.- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

II.1.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE CELEBRAR ESTE CONVENIO ADICIONAL No. 03 EN RAZÓN DE LAS CAUSAS GENÉRICAS QUE CONSISTEN SEGÚN EL DICTAMEN NO. D-FSPSS-18-TIJ-25/DT-AD03-05 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2019, EN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES: AUMENTO DE VOLUMENES DE OBRA NORMAL, AUMENTANDO EL MONTO CONTRATADO, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

II.2.- LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SEÑALADA EN LA DECLARACIÓN PRECEDENTE, HA SIDO APROBADA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN OFICIO No. 10010170130 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018 Y OFICIO No. 10010176634 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019.

III.- "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

III.1.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, Y QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

III.2.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA No. 19,504, VOLUMEN No. 324, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 1987, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 3, LIC. ALEJANDRO GUDINO BAZUA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. Y ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 19,504, VOLUMEN No. 324, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 1987, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 3, LIC. ALEJANDRO GUDINO BAZUA, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

IV.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

IV.1.- ESTÁN CONFORMES EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SEÑALADO EN LAS DECLARACIONES ANTERIORES BAJO LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN MODIFICAR LA CLAUSULA PRIMERA Y CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO ADICIONAL No. 02 ASI COMO EL ANEXO 1 Y 2 REFERIDO EN LA DECLARACIÓN II.6 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. D-FSPSS-18-TIJ-25, PARA QUEDAR DE AHORA EN ADELANTE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ESTA SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES, PROYECTOS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EROGACIONES DIFERIDO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, INCLUIDOS EN LOS ANEXOS QUE SUSTITUYEN A LOS ENUNCIADOS EN LA DECLARACIÓN II.6, UNA OBRA CONSISTENTE EN:

10010058963 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA, B.C. (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPOR, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)

10010060567 CONCLUSION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA (A/AC, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPOR, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE:

\$ 11'006,396.71 (ONCE MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

AUMENTA:

\$ 472,937.78 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PARA QUEDAR EL MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE:

\$ 11'479,334.49 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ORIGINAL, CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.

MANIFIESTA "LA CONTRATISTA" QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES QUE OCUPAN ESTE DOCUMENTO, POR LO QUE LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL No. 03 SE SUJETAN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.

AMBAS PARTES, ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL No. 03 LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 02 DE JULIO DE 2019.

"LA CONTRATANTE"

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO.**


C. ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRES PESQUEIRA
SECRETARIO

"LA CONTRATISTA"

**DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL
NOROESTE, S.A. DE C.V.**


C. ING. SERGIO A. HERNÁNDEZ BRAMBILA
REPRESENTANTE LEGAL



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

DICTAMEN TÉCNICO NO. D-FSPSS-18-TIJ-25/DT-AD03-05

**CONVENIO ADICIONAL No. 03
CONTRATO: D-FSPSS-18-TIJ-25**

EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. D-FSPSS-18-TIJ-25 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO REPRESENTADA POR EL C. ING. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO Y POR LA OTRA DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. SERGIO A. HERNÁNDEZ BRAMBILA ESTABLECE:

ANTECEDENTES:

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, APROBÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO MEDIANTE EL OFICIO NO. 10010170130, DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018.

LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 42 FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE ACUERDO AL DICTAMÉN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y EL DICTAMEN TÉCNICO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

UNA OBRA CONSISTENTE EN:

CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL EN TIJUANA, B.C. A BASE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, AGUA CALIENTE Y RETORNO, DRENAJE SANITARIO, GASES MEDICINALES, AIRE COMPRIMIDO, SISTEMA CONTRA INCENDIO, GAS L.P. Y RED DE VAPOR.

ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS DE PVC, REGULADOR DE GAS L.P., BOMBA CENTRIFUGA Y TANQUE HIDRONEUMATICO TIPO VERTICAL, EQUIPO DE FILTRACIÓN Y SUAVIZADOR DE AGUA, GABINETE DE CONTROL ELÉCTRICO DUPLEX PARA BOMBAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA, TANQUE DE POLIETILENO PARA ALMACENAMIENTO DE SALMUERA, BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO, EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, BOMBA CENTRIFUGA PARA RECIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE, CALDERA DE VAPOR, TANQUE DE CONDENSADOS, TANQUE DE PURGAS DE 200 LTS DE CAPACIDAD, CONTROL DE ALIMENTADOR, EQUIPO DE BOMBEO, INTERCAMBIADOR DE VAPOR, ASI COMO LA INSTALACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL Y EQUIPO DE VACIO

10010058963 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA, B.C.
(INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPOR,
CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y ASIGNADO ES DE:

\$ 12'136,205.39 (DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 39/100 M.N.)
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 72 (SETENTA Y DOS) DÍAS NATURALES TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.

JUSTIFICACIONES Y MODIFICACIONES:

CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REALIZA CONVENIO MODIFICATORIO No. 01, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, ADEMÁS DE LA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE VOLUMENES DE OBRA DE ACUERDO A DIMENSIONES FÍSICAS, PARA LO CUAL SE MODIFICÓ LA **CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA TERCERA**, ASI COMO LOS **ANEXOS 1 Y 2** REFERIDOS EN LA DECLARACIÓN II.6 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **D-FSPSS-18-TIJ-25** PARA QUEDAR EN UN **MONTO** CONTRATADO Y ASIGNADO DE **\$11'037,283.72** (ONCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN **PLAZO** DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 17 DE DICIEMBRE DE 2018.

CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018, SE REALIZA **CONVENIO ADICIONAL No. 01**, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, ADEMÁS DE LA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE VOLUMENES DE OBRA DE ACUERDO A DIMENSIONES FÍSICAS, PARA LO CUAL SE MODIFICÓ LA **CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA TERCERA** DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 01, ASI COMO LOS **ANEXOS 1 Y 2** REFERIDOS EN LA DECLARACIÓN II.6 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **D-FSPSS-18-TIJ-25** PARA QUEDAR EN UN **MONTO** CONTRATADO Y ASIGNADO DE **\$11'155,991.08** (ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN **PLAZO** DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 16 DE ENERO DE 2019.

CON FECHA 14 DE ENERO DE 2019, SE REALIZA **CONVENIO ADICIONAL No. 02**, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, ADEMÁS DE LA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE VOLUMENES DE OBRA DE ACUERDO A DIMENSIONES FÍSICAS, PARA LO CUAL SE MODIFICÓ LA **CLAUSULA SEGUNDA Y CLAUSULA TERCERA** DEL CONVENIO ADICIONAL No. 01, ASI COMO LOS **ANEXOS 1 Y 2** REFERIDOS EN LA DECLARACIÓN II.6 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **D-FSPSS-18-TIJ-25** PARA QUEDAR EN UN **MONTO** CONTRATADO Y ASIGNADO DE **\$11'006,396.71** (ONCE MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN **PLAZO** DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON FECHA DE INICIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 15 DE FEBRERO DE 2019.

EL 01 DE JULIO DE 2019 SE REALIZA **CONVENIO DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS**, DEBIDO A LA **SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA**, DE LA CUAL FUE NOTIFICADO EL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019, 01 DE ABRIL DE 2019 Y 30 DE MAYO DE 2019 EMITIDO POR EL TITULAR DE ESTA DIRECCION, ASI MISMO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019 EMITIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA LA **REANUDACION DE LOS TRABAJOS** A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL MISMO AÑO; MODIFICANDOSE EL **ANEXO 2** DE LA **CLAUSULA TERCERA** DEL CONTRATO PARA QUEDAR COMO FECHA DE INICIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 11 DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ANEXO.

DERIVADO DE LA NECESIDAD DE AMPLIAR VOLUMENES DE OBRA CONTRATADA COMO DESMONTAJE, REVISION Y REPARACION DE TUBERIAS EXISTENTES; ASI COMO LA INSTALACION DE EXTINGUIDORES, PARA LOS CUALES LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO RECURSOS ESTATALES DE FUENTE PRON CREDITO 2015, MEDIANTE OFICIO NO. 10010176634 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2019 REFERENTE A LA OBRA 10010060567 **CONCLUSION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA (A/AC, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPORES, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)**, PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS. YA QUE DE ACUERDO A LA REGLA 3 FRACC II INCISO A) DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD NO PODIAN SER CUBIERTOS CON EL RECURSO FSPSS DEL CONTRATO.

POR LO QUE SIENDO INTERÉS DE ESTA SECRETARÍA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CALIDAD Y TIEMPO SE REQUIERE AMPLIAR EL MONTO CONTRATADO, MODIFICANDO LA **CLAUSULA PRIMERA, CLAUSULA SEGUNDA** DEL CONVENIO ADICIONAL No. 02, ASI COMO EL **ANEXO NO. 1** (CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA) Y **ANEXO NO. 2** (PROGRAMA DE OBRA) REFERIDOS EN LA DECLARACIÓN II.6, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **D-FSPSS-18-TIJ-25** TODA VEZ QUE CON LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, SE TIENEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL **CONVENIO ADICIONAL No. 03**, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

I.- EL MONTO CONTRATADO DE \$11'006,396.71 M.N. (ONCE MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SE **MODIFICA** EN ESTE **CONVENIO ADICIONAL No. 03** QUEDANDO \$11'479,334.49 M.N. (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 49/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y UN MONTO ASIGNADO DE \$11'006,396.71 M.N. (ONCE MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 71/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

DICTAMEN:

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN EL **ARTICULO 59** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y **ARTICULO 99 Y 100** DE SU REGLAMENTO, Y EN VIRTUD DE QUE LAS MODIFICACIONES NO IMPLICAN VARIACIONES AL OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA SE DICTAMINA COMO PROCEDENTE LA CELEBRACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL **CONVENIO ADICIONAL NO. 03**, MODIFICANDO EL LA **CLÁUSULA SEGUNDA** DEL CONVENIO ADICIONAL No. 02, ASI COMO EL **ANEXO 1 Y 2** REFERIDO EN LA DECLARACION II.6 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **D-FSPSS-18-TIJ-25**, YA QUE SE TIENE POR FUNDADO Y MOTIVADO EN EL PRESENTE DICTAMEN NO. **D-FSPSS-18-TIJ-25/DT-AD03-04**.



ARQ. EVANIBALDO FRANCO LEYVA
RESIDENTE DE OBRA DE LA SIDUE



ING. RICARDO SALAZAR JUÁREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LA SIDUE



ING. RAFAEL DELGADO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LA SIDUE

MEXICALI, B. C. A 02 DE JULIO DE 2019.



DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Mexicali, Baja California 02 de Julio de 2019.
Oficio No D085/19

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Atención: Ing. Rafael Delgado Martinez
Director de obras de edificación SIDUE

Asunto: Solicitud de revisión de convenio adicional No. 03

PRESENTE:

Con relación al contrato No. D-FSPSS-18-TIJ-25, el cual consiste en: "10010058963 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA, B.C. (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPOR, CONTRAINCENDIO, Y GAS L.P.)", "10010060567 CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA (A/AC, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPORES, CONTRAINCENDIO Y GAS L.P.)" Que celebra con ustedes nuestra empresa: Desarrollos y Construcciones del Noroeste S. A. de C.V. Por medio de la presente me permito entregar la documentación para solicitar revisión y autorización del convenio adicional no. 03, debido a la ampliación de volúmenes.

Lo anterior para su conocimiento y tramites que correspondan.


En espera de vernos favorecidos con su aprobación y sin otro particular, quedamos a su disposición.

Atentamente





I.C. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ BRAMBILA
ADMINISTRADOR UNICO

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS."

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES"

		DATOS DEL CONTRATO			DATOS DE CONVENIO		
		CONTRATO No.:	D-FSPSS-18-TJ-26	IMPORTE:	\$12,136,205.39 INCLUYE I.V.A.	CONVENIO ADICIONAL No. 03	
		OBRA:	"10010058963 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TIJUANA, B.C. (INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPOR, CONTRAINDENDIO Y GAS L.P.)" "10010060567 CONCLUSION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA (A/JAC, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GASES MEDICINALES, VAPORES, CONTRAINDENDIO Y GAS L.P.)"			IMPORTE DE CONVENIO	\$ 11,479,334.49
		CONTRATISTA:	DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.				
		FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2018	PROGRAMA:	
CARATULA CONVENIO ADICIONAL No.03		FECHA DE INICIO CONVENIO MODIFICATORIO No. 01:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	FECHA DE TERMINACION CONVENIO MODIFICATORIO No. 01:	17 DE DICIEMBRE DE 2018	FSPSS	
		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL No. 01:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL No. 01:	16 DE ENERO DE 2019		
		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL No. 02:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL No. 02:	15 DE FEBRERO DE 2019		
		FECHA DE INICIO DE CONVENIO DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	FECHA TERMINACION DE CONVENIO DE REANUDACION DE LOS TRABAJOS:	11 DE JULIO DE 2019		
		FECHA DE INICIO CONVENIO ADICIONAL No. 03:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	FECHA DE TERMINACION CONVENIO ADICIONAL No. 03:	11 DE JULIO DE 2019		
							FECHA

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		DE CONTRATO	AMPLIACION	REDUCCION	CONVENIO
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS	\$ 1,371,679.30	\$ 19,142.09	\$ -	\$ 1,390,821.39
EXT-JHS	EXTRAORDINARIOS INSTALACIONES HIDRAULICAS-SANITARIAS	\$ 1,428,168.66	\$ -	\$ -	\$ 1,428,168.66
4.2	INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE Y RETORNO	\$ 255,664.96	\$ 23,668.60	\$ -	\$ 279,223.46
4.3	INSTALACIONES DE DRENAJE SANITARIO	\$ 377,589.96	\$ 65,795.80	\$ -	\$ 443,385.76
4.4	INSTALACIONES HIDRAULICAS EN TUBERIA DE ACERO	\$ 221,049.45	\$ 13,125.84	\$ -	\$ 234,175.29
5	INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES, AIRE COMPRIMIDO, OXIGENO, VACIO, DIOXIDO DE CARBONO Y OXIDO DE ETILENO	\$ 1,607,905.08	\$ 111,065.90	\$ -	\$ 1,718,970.98
EXT-JGM	EXTRORDINARIOS DE INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES, AIRE COMPRIMIDO, OXIGENO, VACIO, DIOXIDO DE CARBONO Y OXIDO DE ETILENO	\$ 238,695.63	\$ -	\$ -	\$ 238,695.63
8	INSTALACIONES DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	\$ 609,391.82	\$ 176,016.86	\$ -	\$ 784,408.67
EXT-JSCI	EXTRAORDINARIOS INSTALACIONES DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	\$ 429,985.70	\$ -	\$ -	\$ 429,985.70
10	INSTALACIONES DE GAS LP	\$ 163,682.68	\$ -	\$ -	\$ 163,682.68
11	INSTALACIONES DE RED DE VAPOR	\$ 267,584.43	\$ -	\$ -	\$ 267,584.43
EXT-JRV	EXTRAORDINARIOS INSTALACIONES DE RED DE VAPOR	\$ 26,791.06	\$ -	\$ -	\$ 26,791.06
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS EN CUARTO DE MAQUINAS Y SERVICIOS	\$ 1,445,785.47	\$ -	\$ -	\$ 1,445,785.47
EXT-VD	EXTRAORDINARIOS VOZ Y DATOS	\$ 1,064,298.95	\$ -	\$ -	\$ 1,064,298.95
	SUMA	\$ 9,488,273.03	\$ 407,704.98	\$ -	\$ 9,895,978.01
	16% I.V.A.	\$ 1,518,123.68	\$ 65,232.80	\$ -	\$ 1,583,356.48
	TOTAL	\$ 11,006,396.71	\$ 472,937.78	\$ -	\$ 11,479,334.49

 CONTRATISTA ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ BRAMBILA REPRESENTANTE LEGAL	 SUPERVISOR DE OBRA ARQ. EVANIBALDO FRANCO LEYVA	 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION EN EDIFICACION DE LA SIDUE ING. RICARDO SALAZAR JUAREZ	 DIRECTOR DE OBRAS DE EDIFICACION ING. RAFAEL DELGADO MARTINEZ
--	---	--	---